



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

**AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI -
ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP**

Determinazione Dirigenziale n. 6 del 08/01/2024

Repertorio Generale n. 11 del 08/01/2024

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE, DEL CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE E DEL NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE
RELATIVO AI LAVORI BITUMAZIONE DI UN TRATTO DELLA VIA D.H. LAWRENCE
E DELLA PIAZZA FRANZ PAGANO, CIG: Z843BE01D5..**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA - LAVORI PUBBLICI - CIMITERI - ATTIVITA' PRODUTTIVE E SUAP II SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 6 del 08/01/2024

Oggetto: APPROVAZIONE DELLA CONTABILITÀ FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E DEL NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO FINALE RELATIVO AI LAVORI BITUMAZIONE DI UN TRATTO DELLA VIA D.H. LAWRENCE E DELLA PIAZZA FRANZ PAGANO, CIG: Z843BE01D5.

IL RESPONSABILE DI AREA

Premesso:

- che con Delibera di Giunta Comunale n. 216 del 06.07.2023, è stato approvato il progetto esecutivo inerente i lavori di bitumazione di un tratto della via D.H. Lawrence e della Piazza Franz Pagano, per un importo complessivo di € 30.000,00 di cui € 22.896,28 per lavori a base d'asta, € 467,28 per oneri della sicurezza ed € 6.636,07 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, così distinti:

A) LAVORI:	€ 23.363,93	€ 23.363,93
Oneri di sicurezza del 2 %	€ - 467,28	
LAVORI A BASE D'ASTA	€ 22.896,28	
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
1) I.V.A. 22%	€ 5.140,06	
2) Oneri per la discarica (scarifica) mc. 40,00 x € 21,00	€ 840,00	
3) I.V.A. del 22% su Oneri per la discarica	€ 184,80	
4) Incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2 % sui Lavori)	€ 467,28	
5) Per imprevisti < 5%	€ 3,93	
Sommano	€ 6.636,07	€ 6.636,07
IMPORTO COMPLESSIVO		€ 30.000,00

- che il progetto di che trattasi è stato finanziato, con fondi del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 secondo l'art. 1, comma 407 della Legge del 30 Dicembre 2021 al n. 234;

- che con Determina Dirigenziale n. 233 del 17.07.2023, si è avviata la procedura negoziata, mediante TD su Me.Pa., ai sensi dell'art. 50 c. 1 lettera a) del D.Lgs. 36/2023;

- che con Determina Dirigenziale n. 271 del 02.08.2023, sono stati affidati all'Impresa Aiello Antonino & S.N.C. di Aiello Adriano Gregorio, con sede in Furci Siculo via Garibaldi n. 9, P. I.V.A. n. 03662050834, i lavori di "bitumazione di un tratto della via D.H. Lawrence e della Piazza Franz Pagano, C.I.G.: Z843BE01D5", per un importo complessivo di € 29.393,06 IVA inclusa, ed assunto il relativo impegno di spesa n. 1159/2023, alla Missione 1, Programma 5, Titolo II, Macroaggregato, 2 capitolo 01052,02,00105212 giusta Delibera di G. C. n. 216 del 06,07.2023;

- i lavori sono stati consegnati con verbale di consegna dei lavori in data 28.07.2023;

- Vista la contabilità redatta dalla D.L.;

Visto il Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal D.L. in data 03.11.2023 dal quale risulta che i lavori di che trattasi sono stati ultimati in data 31.10.2023 e quindi in tempo utile;

Visto lo Stato Finale dei lavori, ove si evince che l'importo complessivo dei lavori è di € 23.221,36 I.V.A. esclusa;

Visto il certificato di regolare esecuzione, ove si evince che il credito residuale dell'impresa appaltatrice è di € 24.061,36 I.V.A. esclusa, così distinti;

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

A) Importo netto confermato del Conto Finale		€ 23.221,36
B) Detrazioni		
1) Per esecuzioni d'ufficio:	€	0,00
2) Per verifiche e sondaggi non anticipati dall'impresa:	€	0,00
3) Per risarcimento di danni a terzi:	€	0,00
4) Per mancato pagamento degli oneri assicurativi e previdenziali (solo nel caso che non risultino effettuati dall'Appaltatore):	€	0,00
5) Per somme in acconto già erogate:	€	<u>0,00</u>
Sommano per detrazioni:	€	0,00
C) Oneri per la discarica (scarifica) mc. 40,00 x € 21,00		€ <u>840,00</u>
Resta a credito liquido dell'Impresa		€ 24.061,36

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, On Line numero protocollo INAIL 40674924 data richiesta 09.10.2023, con scadenza validità 06.02.2024, dal quale si evince che la ditta Aiello Antonino & S.N.C. di Aiello Adriano Gregorio, con sede in Furci Siculo via Garibaldi n. 9, P. I.V.A. n. 03662050834, risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e del CNCE.

Rilevato che non risultano atti o fatti impeditivi alla definitiva chiusura dei lavori;

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, il nuovo quadro tecnico economico è il seguente:

A) Lavori eseguiti		€ 23.221,36
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1) I.V.A. 22%	€ 5.108,70	
2) Oneri per la discarica (scarifica) mc. 40,00 x € 21,00	€ 840,00	
3) I.V.A. del 22% su Oneri per la discarica	€ 184,80	
4) Incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2 % sui Lavori)	€ 467,28	
5) Economie	<u>€ 177,86</u>	
Sommano	€ 6.778,64	€ <u>6.778,64</u>
TOTALE		€ 30.000,00

Ritenuto pertanto di potere procedere alla relativa approvazione del certificato di regolare esecuzione e della contabilità finale;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. del 15.03.196 n. 16 e ss.mm.ii;

Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

Per motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

1) Di approvare la contabilità finale, il certificato di regolare esecuzione e il nuovo quadro tecnico economico relativo ai lavori di bitumazione di un tratto della via D.H. Lawrence e della Piazza Franz Pagano, da cui risulta che l'impresa appaltatrice, nei termini ed in esecuzione del contratto sopra indicato, ha eseguito i lavori per un importo di € 23.221,36 e che risulta a credito dell'impresa di € 24.061,36 così distinte

Importo lordo dei lavori eseguiti:	€ 23.335,70
Oneri di Sicurezza del 2 %	<u>€ - 466,71</u>
Importo a base d'asta	€ 22.868,99
Ribasso d'asta - 0,50 %	€ - 114,34
Oneri di Sicurezza del 2 %	<u>€ 466,71</u>
Importo Totale Lavori	€ 23.221,36

A dedurre acconti già corrisposti:

- certificato di pagamento	<u>€ 0,00</u>
Credito residuale	€ 23.221,36

Secondo il suddetto Stato finale resta, quindi, il credito netto dell'Impresa di € 23.221,36 oltre

Oneri per la discarica (scarifica) mc. 40,00 x € 21,00	<u>€ 840,00</u>
Sommano	€ 24.061,36

2) Di approvare il quadro tecnico economico

A) Lavori eseguiti € 23.221,36

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:

1) I.V.A. 22% € 5.108,70

2) Oneri per la discarica (scarifica) mc. 40,00 x € 21,00 € 840,00

3) I.V.A. del 22% su Oneri per la discarica € 184,80

4) Incentivi art. 113 del D.Lgs. 50/2016 (2 % sui Lavori) € 467,28

5) Economie € 177,86

Sommano € 6.778,64 € 6.778,64

TOTALE € 30.000,00

3) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito www.comune.taormina.it e nella sezione "amministrazione trasparente" del Comune di Taormina.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PUGLISI MASSIMO)

con firma digitale