



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 292 del 28/09/2020

Repertorio Generale n. 1243 del 28/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN VIA CHIANCHITTA (EX NAZIONALE), C.I.G.: Z7A2D4D52E..



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 292 del 28/09/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN VIA CHIANCHITTA (EX NAZIONALE), C.I.G.: Z7A2D4D52E.

IL RESPONSABILE DI AREA

Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto,

Vista la Determina Dirigenziale n. 210 del 15.07.2020, con la quale sono stati affidati alla ditta V.S. Costruzioni di Spoto Veronica, con sede in via Regina Margherita n. 37, 98030 Gaggi, P. IVA.: 03491640839, i lavori di "*riparazione di un tratto di condotta fognaria in Via Chianchitta (ex Nazionale), C.I.G.: Z7A2D4D52E*", per un importo complessivo di € 32.406,18 IVA inclusa, ed assunto il relativo impegno di spesa n. 939/2020, alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 103;

Visto il Consuntivo Finale dei lavori, ove si evince che l'importo dei lavori è di € 23.784,16 I.V.A. esclusa;

Visto il certificato di regolare esecuzione, ove si evince che il credito residuale dell'impresa appaltatrice è di € 23.784,16 I.V.A. esclusa;

Vista la fattura elettronica n. V00013 del 23.09.2020, trasmessa via pec ed emessa dalla ditta V.S. Costruzioni di Spoto Veronica, con sede in via Regina Margherita n. 37, 98030 Gaggi, P. IVA.: 03491640839 acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 22703 del 25.09.2020, dell'importo complessivo di € 29.016,68;

Vista la regolarità del lavoro espletato;

Vista la regolarità della suddetta fattura;

Visto il codice C.I.G.: Z7A2D4D52E;

Dare atto che è stata acquisita, e si allega in copia alla presente, la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato. *(vedi dichiarazione allegata)*;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, On Line numero protocollo INAIL 22439883 data richiesta 16.06.2020, con scadenza validità 14.10.2020, dal quale si evince che la ditta V.S. Costruzioni di Spoto Veronica, con sede in via Regina Margherita n. 37, 98030 Gaggi, risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e del CNCE;

Considerato che in data 28.09.2020 è stata effettuata la verifica Riscossione Agenzia Entrate, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, con codice identificativo di pagamento n. 89-20 - Identificativo Univoco Richiesta: n. 202000001770924, il soggetto è risultato non inadempiente;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. del 15.03.196 n. 16 e ss.mm.ii;

Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1) Di approvare il certificato di regolare esecuzione, inerente i lavori di riparazione di un tratto di condotta fognaria in Via Chianchitta (ex Nazionale), C.I.G.: Z7A2D4D52E , da cui si evince che l'importo dei lavori è di € 23.784,16 I.V.A. esclusa.

2) Di liquidare alla ditta V.S. Costruzioni di Spoto Veronica, con sede in via Regina Margherita n. 37, 98030 Gaggi, P. IVA.: 03491640839, la fattura elettronica n. V00013 del 23.09.2020, di € 29.016,68 I.V.A. compresa, per lavori di riparazione di un tratto di condotta fognaria in Via Chianchitta (ex Nazionale), C.I.G.: Z7A2D4D52E, con accredito su conto corrente.

3) Di dare atto, che a seguito del presente provvedimento di liquidazione, si è conseguita una economia di spesa di € 3.389,50 e, pertanto l'importo dell'impegno sarà ridotto ad € 29.016,68.

4) Di dare atto che per tale somma è stato assunto con Determina Dirigenziale n. 210 del 15.07.2020, l'impegno contabile n. 939 esercizio finanziario competenza 2020 alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 103 del formando bilancio.

5) Di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 23.784,16 (al netto dell'IVA per € 5.232,52) alla ditta V.S. Costruzioni di Spoto Veronica, con sede in via Regina Margherita n. 37, 98030 Gaggi, P. IVA.: 03491640839, ed accreditare con le modalità richieste dal creditore nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., introitata al protocollo generale dell'Ente n. 18902 del 12.08.2020, previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

6) Emettere contestualmente reversale di incasso di € 5.232,52 al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile

IVA (Split Payment)” Cod. Classificazione 9.01.01.02.001.

7) Di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell’imposta dell’IVA pari a € 5.232,52 all’erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell’Economia.

8) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all’albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito www.comune.taormina.it e nella sezione “amministrazione trasparente” del Comune di Taormina.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

Comune di TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

pag. 1


CONSUNTIVO FINALE

OGGETTO: Lavori di riparazione di un tratto di condotta fognaria in via Chianchitta (ex nazionale)

Taormina, 23 SET. 2020

L'Impresa

"V.S. COSTRUZIONI"
di Veronica Spoto
Via Regina Margherita, 37
98030 - Gaggi (ME)
P.IVA: 03491640839



Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Sorbello Carmelo Roberto

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 01.01.09.001	<p>Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici</p> <p>Via Chianchitta Condotta *(larg.=(0,90+1,10)/2) *(larg.=(1,10+1,30)/2) *(larg.=(1,30+0,80)/2)</p>							
	SOMMANO m ³					31,97	129,26	4.132,44
2 01.01.07.001	<p>Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggettamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW</p> <p>Via Chianchitta Condotta *(larg.=(0,90+1,10)/2) *(larg.=(1,10+1,30)/2) *(larg.=(1,30+0,80)/2)</p> <p>Via E. Vittorini Condotta</p> <p>Allacci</p>							
	SOMMANO mc					121,65	10,73	1.305,30
3	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato							
	A RIPORTARE							5.437,74

COMMITTENTE:

"V.S. COSTRUZIONI"
 di Veronica Spoto
 Via Regina Margherita, 37
 98030 - Gaggi (ME)
 P.IVA: 03491640838

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							5.437,74
01.04.01.001	bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m ² e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi Via E. Vittorini strada *(larg.=(6,80+5,90)/2)		8,50 20,00 18,10	6,350 6,100 6,100		53,98 122,00 110,41		
	SOMMANO m ²					286,39	4,29	1.228,61
4 01.03.06	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti in calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i massetti di malta, i gretonati, i manufatti in muratura esimili, il tutto di qualsiasi spessore, compresi gli elementi di finitura quali rivestimenti di marciapiedi in pietre di cemento, marmo o materiale solido di qualsiasi genere, tipo, forma e dimensione, inclusa la dismissione di dissuasori metallici o in pietra o in cls, compreso la verifica finalizzata all'utilizzo in cantiere per vespai, sottofondi, massetti, riempimenti, della frazione omogenea classificata come inerte, compreso vaglio e sminuzzamento del materiale, movimentazione nell'area di cantiere e deposito temporaneo in area idonea o nell'area di utilizzo, comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della demolizione e dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso altresì il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, compreso l'onere per il ripristino degli intonaci dei prospetti, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso. Via Chianchitta Pozzetto finale Solaio laterale laterale Via E. Vittorini Pozzetto iniziale Solaio laterale laterale		1,75 1,75 0,10	0,600 0,100 0,600	0,200 1,500 1,500	0,21 0,26 0,09		
	SOMMANO m ³					1,00	35,12	35,12
	A RIPORTARE							6.701,47

COMMITTENTE:

"V.S. COSTRUZIONI"
di Veronica Spoto
Via Regina Margherita, 12
98030 - Gaggi (ME)
P.IVA: 03491640839

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6.701,47
5 13.03.09.005	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m ² , con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 400 mm - D interno di 344 mm Via Chianchitta Condotta		18,00 9,00 20,00 8,70			18,00 9,00 20,00 8,70		
	SOMMANO m					55,70	52,13	2.903,64
6 13.03.09.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m ² , con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 250 mm - D interno di 217 mm Via E. Vittorini Condotta		14,30 20,00 10,60			14,30 20,00 10,60		
	SOMMANO m					44,90	26,76	1.201,52
7 13.07.03.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m ² , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI- CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 125 mm; interno 117,6 mm Via Chianchitta allacci Via E. Vittorini Allacci		1,50 1,00 1,00 1,00 1,20 4,50 1,30			1,50 1,00 1,00 1,00 1,20 4,50 1,30		
	SOMMANO m					11,50	11,58	133,17
	A RIPORTARE							10.939,80

COMMITTENTE:

"V.S. COSTRUZIONI"
di Veronica Spota
Via Regina Margherita, 35
98030 - Gaggi (ME)
P.IVA: 03491640839

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							10.939,80
8 13.07.04.002	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 125 mm da 45° a 90° Via Chianchitta allacci Via E. Vittorini Allacci					1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00		
	SOMMANO cad					10,00	11,48	114,80
9 01.02.04	Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo del cavo, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia con mezzi meccanici che manuali - per ogni m³ di materiale costipato Via Chianchitta Condotta *(larg.=(0,90+1,10)/2) *(larg.=(1,10+1,30)/2) *(larg.=(1,30+0,80)/2) Via E. Vittorini Condotta Allacci		18,00 9,00 20,00 8,70 14,30 20,00 10,60 4,50 1,30	1,000 1,200 1,300 1,050 1,200 1,200 1,200 0,400 0,400	1,150 1,050 0,950 0,850 0,850 0,850 0,850 0,850 0,850	20,70 11,34 24,70 7,76 14,59 20,40 10,81 1,53 0,44		
	SOMMANO m³					112,27	3,87	434,48
10 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. Via Chianchitta condotta (rete da 8 mm. maglia 20x20) Condotta *(larg.=(0,90+1,10)/2) *(larg.=(1,10+1,30)/2) *(larg.=(1,30+0,80)/2) Via E. Vittorini Condotta a detrarre botole		18,00 9,00 20,00 8,70 14,30 20,00 10,60 2,00	1,000 1,200 1,300 1,050 1,100 1,100 1,100 0,600	4,082 4,082 4,082 4,082 4,082 4,082 4,082 4,082	73,48 44,09 106,13 37,29 64,21 89,80 47,60 -2,94		
	Sommano positivi kg Sommano negativi kg					462,60 -2,94		
	SOMMANO kg					459,66	2,47	1.135,36
	A RIPORTARE							12.624,44

COMMITTENTE:

"V.S. COSTRUZIONI"
di Veronica Spoto
Via Regina Margherita, 37
98038 - Gaggi (ME)
P.IVA: 03491640839

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							12.624,44
11 03.01.01.001	<p>Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura; per opere in fondazione con C 8/10.</p> <p>Via Chianchitta Base tubazione Condotta *(larg.=(0,90+1,10)/2) *(larg.=(1,10+1,30)/2)</p> <p>*(larg.=(1,30+0,80)/2) Via E. Vittorini Condotta</p> <p>Sopra tubazione Condotta *(larg.=(0,90+1,10)/2) *(larg.=(1,10+1,30)/2)</p> <p>*(larg.=(1,30+0,80)/2) Via E. Vittorini Condotta</p> <p>a detrarre botola</p>							
			18,00	1,000	0,100	1,80		
			9,00	1,200	0,100	1,08		
			20,00	1,300	0,100	2,60		
			8,70	1,050	0,100	0,91		
			14,30	1,200	0,100	1,72		
			20,00	1,200	0,100	2,40		
			10,60	1,200	0,100	1,27		
			18,00	1,000	0,200	3,60		
			9,00	1,200	0,200	2,16		
			20,00	1,300	0,200	5,20		
			8,70	1,050	0,200	1,83		
			14,30	1,200	0,200	3,43		
			20,00	1,200	0,200	4,80		
			10,60	1,200	0,200	2,54		
		2,00	0,60	0,600	0,200	-0,14		
	Sommano positivi mc					35,34		
	Sommano negativi mc					-0,14		
	SOMMANO mc					35,20	120,48	4.240,90
12 06.04.02.003	<p>Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione; rivestito con vernice bituminosa, munito di relativa guarnizione di tenuta in elastomero ad alta resistenza, compreso le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN)</p> <p>Via Chianchitta Botole 60 x 60 Botole 60 x 60</p>							
		2,00			36,500	73,00		
		2,00			36,500	73,00		
	SOMMANO kg					146,00	4,14	604,44
13 26.01.26	<p>Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m 1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento,</p>							
	A RIPORTARE							17.469,78

"V.S. COSTRUZIONI"
di Veronica Spoto
Via Regina Margherita, 37
98030 - Gaggi (ME)
P.IVA: 03491640839

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							17.469,78
	l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori. tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. Via Chianchitta Condotta *(lung.=18,00+9,00+20,00+9,00)		56,00	1,500	1,200	1,80		
	Via E. Vittorini Condotta *(lung.=14,30+20,00+11,00)		45,30	1,500	1,200	1,80		
	SOMMANO m ²					126,96	10,52	1.335,62
14 06.01.06.002	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.° 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidità non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m ²), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in ambito urbano - per ogni mq e per ogni cm di spessore Via Chianchitta strada Via E. Vittorini strada *(larg.=(6,80+5,90)/2) Rattoppi		57,00	2,050	3,000	350,55		
			8,50	6,350	3,000	161,93		
			20,00	6,100	3,000	366,00		
			18,10	6,100	3,000	331,23		
			1,50	1,000	3,000	4,50		
			1,30	1,100	3,000	4,29		
	SOMMANO mq/cm					1.218,50	2,37	2.887,85
15 01.02.05.002	Trasporto di materie, provenienti da scavi - demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte. - per ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 -							
	A R I P O R T A R E							21.693,25

"V.S. COSTRUZIONI"
di Veronica Spoto
Via Regina Margherita, 27
98030 - Gaggi (ME)
P.IVA: 03491640839

COMMITTENTE:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
RIPORTO	
<u>QUADRO RIEPILOGATIVO DEI LAVORI</u>	
LAVORI euro	22.376,81
Ribasso d'asata del 1,50% euro	-335,65
Oneri per la Discarica (Kg. 64300,00 x € 0,01) euro	643,00
Espurgo euro	1.100,00
Sommano euro	23.784,16
I.V.A. del 22,00 % euro	5.232,52
TOTALE euro	29.016,67

23 SET. 2020

Taormina, _____

L'Impresa
V.S. Costruzioni di Spoto Veronica



Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Sorbello Carmelo Roberto

Sorbello Carmelo Roberto

"V.S. COSTRUZIONI"
di Veronica Spoto
Via Ruffino Bagnarella 37
98030 - Gaggi (ME)
P.IVA: 03491640030

A RIPORTARE



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina
AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

LAVORI: di riparazione di un tratto di condotta fognaria in Via Chianchitta (ex Nazionale),
C.I.G.: Z7A2D4D52E.

IMPRESA: V.S. Costruzioni di Spoto Veronica, con sede in via Regina Margherita n. 37, 98030
Gaggi, P. IVA.: 03491640839.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso:

- che con Determina Dirigenziale n. 210 del 15.07.2020, sono stati affidati alla ditta: V.S. Costruzioni di Spoto Veronica, con sede in via Regina Margherita n. 37, 98030 Gaggi, P. IVA.: 03491640839, l'esecuzione dei "Lavori di riparazione di un tratto di condotta fognaria in Via Chianchitta (ex Nazionale)", C.I.G.: Z7A2D4D52E, per un importo complessivo di € 32.406,18 IVA inclusa;
- che l'affidamento di che trattasi è stato finanziato con fondi Comunali Imp. n. 939/2020 con imputazione alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 103 del bilancio 2020;
- che i lavori di cui in oggetto, hanno avuto inizio in data 20.07.2020 e sono stati conclusi in data 03.09.2020;

VISITA DI CONTROLLO

Il sottoscritto Geom. Sorbello Carmelo Roberto, in qualità di R.U.P., il giorno 23.09.2020, si è recato nei luoghi ove sono stati eseguiti i lavori di riparazione di un tratto di condotta fognaria in Via Chianchitta (ex Nazionale), ed alla presenza della Sig.ra Spoto Veronica, nella qualità di legale rappresentante della ditta: V.S. Costruzioni di Spoto Veronica, con sede in via Regina Margherita n. 37, 98030 Gaggi, P. IVA.: 03491640839, ha proceduto, alla ricognizione dei luoghi constatando: la loro realizzazione;

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto Geom Sorbello Carmelo Roberto, considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ;
- che l'impresa ha firmato il Consuntivo Finale senza riserve;
- che durante i lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

Importo complessivo dei lavori, così distinti:

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| - Lavori eseguiti | € 22.376,81 |
| - Ribasso d'asta del 1,50 % | € - 335,65 |

Corso Umberto, 217 - 98039 TAORMINA - Tel. 0942 6101 - FAX 0942 610216 - P.I. 00 299 100 834

Sito Internet: www.comune.taormina.it - E mail: lavoripubblici@comune.taormina.it

PEC: protocollo@pec.comune.taormina.me.it.

"V.S. COSTRUZIONI"
di Veronica Spoto
Via Regina Margherita 37
98030 - Gaggi (ME)
P. IVA: 03491640839



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina
AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

- Oneri per la Discarica (Kg. 64300,00 x € 0,01)	€ 643,00
- Espurgo	€ 1.100,00
Sommano	€ 23.784,16
- I.V.A. Del 22 %	€ 5.232,51
Totale	€ 29.016,67

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta: V.S. Costruzioni di Spoto Veronica, con sede in via Regina Margherita n. 37, 98030 Gaggi, P. IVA.: 03491640839, sono stati regolarmente eseguiti, e liquida il credito della ditta che ammonta a € 23.784,16, I.V.A. esclusa.

Diconsi € 23.784,16 (Vemtitremilasettecentottantaquattro/16) delle quali si propone il pagamento alla ditta suddetta a tacitazione di ogni suo credito per il servizio di cui é oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Taormina li 23.09.2020

L'IMPRESA

V.S. Costruzioni di
Spoto Veronica

"V.S. COSTRUZIONI"
di Veronica Spoto
Via Regina Margherita, 37
98030 - Gaggi (ME)
P.IVA: 03491640839

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Sorbello Carmelo Roberto



Prot. n° 22703
DEL 25-09-2020

FATTURA ELETTRONICA

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: IT12293460155
Progressivo di invio: 2020V00013
Formato Trasmissione: FPA12
Codice Amministrazione destinataria: 72WSS3
Telefono del trasmittente: 02267151
E-mail del trasmittente: dataloghub@legalmail.it

Dati del cedente / prestatore

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT03491640839
Codice fiscale: SPTVNC93B42L042I
Denominazione: V.S. COSTRUZIONI di SPOTO VERONICA
Regime fiscale: RF18 (altro)

Dati della sede

Indirizzo: VIA REGINA MARGHERITA
Numero civico: 37
CAP: 98030
Comune: GAGGI
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del cessionario / committente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT00299100834
Denominazione: COMUNE DI TAORMINA

Dati della sede

Indirizzo: CORSO UMBERTO , 217
CAP: 98039
Comune: TAORMINA
Provincia: ME
Nazione: IT

Dati del terzo intermediario soggetto emittente

Dati anagrafici

Identificativo fiscale ai fini IVA: IT12293460155
Codice Fiscale: 12293460155
Denominazione: DATALOG ITALIA SRL

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: TZ (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Versione FPA12

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-09-23** (23 Settembre 2020)
Numero documento: **V00013**
Importo totale documento: **29016.68**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Codifica articolo

Tipo: **INTERNO**
Valore: *
Descrizione bene/servizio: **V/S DARE PER LAVORI DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN VIA CHIANCHITTA (EX NAZIONALE) . GIUSTA DET. DIR. N° 210 DEL 15/07/2020. CIG Z7A2D4D52F**
Quantità: **1.00**
Unità di misura: **N.**
Valore unitario: **23784.16**
Valore totale: **23784.16**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Totale imponibile/importo: **23784.16**
Totale imposta: **5232.52**
Esigibilità IVA: I (esigibilità immediata)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Decorrenza termini di pagamento: **2020-09-30** (30 Settembre 2020)
Termini di pagamento (in giorni): **0**
Data scadenza pagamento: **2020-09-30** (30 Settembre 2020)
Importo: **29016.68**
Istituto finanziario: **Banca Credito Cooperativo Pachino**
Codice IBAN: **IT23X0871382590000000427159**
Codice ABI: **08713**
Codice CAB: **82590**

Dati relativi agli allegati

Nome dell'allegato: **2020-V00013.PDF**
Formato: **PDF**

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Durc On Line

Numero Protocollo	NAIL_22439883	Data richiesta	16/06/2020	Scadenza validità	14/10/2020
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	SPOTO VERONICA V.S. COSTRUZIONI
Codice fiscale	SPTVNC93B42L042I
Sede legale	VIA REGINA MARGHERITA, 37 98030 GAGGI (ME)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 202000001770924

Identificativo Pagamento: 89-20

Importo: 23784,16 €

Codice Utente: MEALT0257

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI TAORMINA

Codice Fiscale: 03491640839

Data Inserimento: 28/09/2020 - 9:06

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente



V.S. COSTRUZIONI

DI SPOTO VERONICA

Via Regina Margherita n°37 Gaggi (ME)

E-mail: vscostruzionig@gmail.com

Tel: 3467899488

Comune di Taormina
Protocollo Generale
N. 0018902 del 12/08/2020
AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

AL SINDACO
DEL COMUNE DI TAORMINA
CORSO UMBERTO n.217
98039 TAORMINA

OGGETTO : COMUNICAZIONE EX ARTICOLO 3 LEGGE 136/2010.

LAVORI: DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN VIA CHIANCHITTA(EX NAZIONALE),
C.I.G:Z7A2D4D52E

L'IMPRESA :

V.S. COSTRUZIONI DI SPOTO VERONICA

CON SEDE IN VIA REGINA MARGHERITA N.37 98030 GAGGI (ME)

PART.I.V.A: 03491640839 C.F : SPTVNC93B42L042I

CEL. 3467899488

PEC : spotoveronica@pec.it MAIL: vscostruzionig@gmail.com

CONTO CORRENTE DEDICATO(ai sensi della legge136/2010) n.000000427159

ISTITUTO : BANCA DI CREDITO COOPERATIVA DI PACHINO **Ag:** TRAPPITELLO

IBAN: IT23X0871382590000000427159

PERSONE/E DELEGA/E AD OPERARE SUL CONTO :

NOME : VERONICA **COGNOME :** SPOTO

DATA DI NASCITA: 02/02/1993 **LUOGO:** TAORMINA

RESIDENTE: IN VIA REGINA MARGHERITA N.37 98030 GAGGI (ME) **C.F:** SPTVNC93B42L042I

DATA:

12-08-2020

TIMBRO E FIRMA

Spoto Veronica
"V.S. COSTRUZIONI"
di Veronica Spoto
Via Regina Margherita, 37
98030 - Gaggi (ME)
P.IVA: 03491640839

