



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 156 del 02/09/2022

Repertorio Generale n. 941 del 20/09/2022

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA E PRONTO INTERVENTO, AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA "VITTORINO DA FELTRE" A SEGUITO DEGLI EVENTI ECCEZIONALI DEL 19.03.2022 - CIG: 92710307FA.



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 156 del 02/09/2022

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA E PRONTO INTERVENTO, AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA "VITTORINO DA FELTRE" A SEGUITO DEGLI EVENTI ECCEZIONALI DEL 19.03.2022 - CIG: 92710307FA.

IL RESPONSABILE DI AREA

Richiamato il provvedimento sindacale n. 19 del 23.05.2019 con il quale allo scrivente sono stati attribuiti ex art. 107 e 109 del D.Lgs. n. 267/2000 connesse alle competenze di Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP. con la conseguente titolarità della posizione organizzativa;

Verificato che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi con riferimento al procedimento amministrativo di cui trattasi;

Premesso:

- che nella notte del 19.03.2022 è avvenuto il crollo dei due solai della scuola "Vittorino da Feltre", oggetto di lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria con il relativo adeguamento strutturale;
- che, a seguito di verbale dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Messina, è stata emessa Ordinanza Dirigenziale n. 37 del 20.03.2022, di divieto di circolazione ai pedoni nella Via G. Verdi, fino alla messa in sicurezza dei luoghi.
- che sono state poste delle transenne lungo la Via G. Verdi, al fine di interdirne l'accesso pedonale.
- che, a seguito dell'ordinanza Dirigenziale n. 37 del 20.03.2022, dopo aver effettuato un ulteriore sopralluogo con la ditta esecutrice dei lavori, è stato montato un ponteggio lungo la Via G. Verdi, al fine di demolire eventuali parti pericolanti.

- che con nota prot. n. 9384 del 05.04.2022, il Direttore dei Lavori, trasmetteva una comunicazione urgente relativa allo stato dell'arte e confermava l'impossibilità della riapertura al transito pedonale nella Via G. Verdi.

- che, in data 07.04.2022, è stato redatto verbale di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, e consegnati i lavori alla ditta **Consolidamenti Speciali s.r.l.**, con sede ad Acireale 95024 (CT), via Canonico Vincenzo Raciti n. 11, P.IVA: 04157170871.

- che in data 15.04.2022, è stata redatta Relazione e perizia tecnica giustificativa, dalla quale è emersa una spesa di € 198.069,48 (lavori) oltre I.V.A. al 22% pari ad € 43.575,29, oltre spese tecniche pari ad € 10.000,00 ed imprevisti per € 6.000,00 per un totale complessivo di € **257.644,77** che la relativa copertura finanziaria trova imputazione contabile alla Missione 4, Programma 2, Titolo 2, Capitolo di spesa n. 04022.02.00402202 dell'ipotesi di bilancio 2021-2023 esercizio finanziario 2022 in corso di elaborazione giusta Delibera di Giunta Municipale n. 116 dell'11.05.2022 ;

Accertato che i suddetti lavori si sono resi imprescindibili e sono stati consegnati con il rito di somma urgenza, ai sensi dell'Art. 163 del D. Lgs. ii. 50/16, per eliminare le situazioni dannose o pericolose per la pubblica e privata incolumità derivanti dall'evento imprevisto ed imprevedibile, al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 116 dell'11.05.2022, di approvazione del verbale dei lavori di somma urgenza del 07.04.2022;

Visto l'art.163, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il quale prevede l'esecuzione dei lavori di somma urgenza senza l'adozione di preventivo impegno di spesa, da regolarizzarsi entro trenta giorni dall'esecuzione dei lavori;

Richiamato l'art. 191, comma 3 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in materia di lavori pubblici di somma urgenza dove viene precisato *"Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del Responsabile del Procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'art. 194, c. 1 lett. e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessita per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro trenta giorni dalla data di deliberazione della proposta della Giunta, e comunque entro il 31 Dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare"*;

Dato atto che ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. l'importo dei lavori è stato calcolato sulla base di prezzi definiti mediante l'utilizzo di prezzari ufficiali di riferimento, ridotti del 20%;

Preso atto che i lavori sopra descritti rivestivano effettivamente carattere di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 comma 3 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.;

Visto l'art.194, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, sulla base del quale, il debito complessivo, come sopra determinato, può essere riconosciuto;

Vista la Delibera di Consiglio Comunale n. 45 del 09.08.2022 relativa al riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del T.U.E.L.;

Visto lo Stato Finale dei lavori dove si evince che l'importo dei lavori è di € 193.518,79 I.V.A.

esclusa;

Vista la Relazione accompagnamento Stato Finale (Regolare Esecuzione) dal quale si evince che l'importo dei lavori è di € 193.518,79 I.V.A. esclusa;

Vista la fattura elettronica n. PA/11 del 09.06.2022 introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 16269 del 09.06.2022, emessa dalla Ditta **Consolidamenti Speciali s.r.l.**, con sede ad Acireale 95024 (CT), via Canonico Vincenzo Raciti n. 11, P. IVA: 04157170871, per l'importo complessivo di € 236.092,92, di cui € 193.518,79 (imponibile) ed € 42.574,13 (I.V.A.) relativa ai Lavori di Somma Urgenza e pronto intervento, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, per la messa in sicurezza della scuola "*Vittorino da Feltre*" a seguito degli eventi eccezionali del 19.03.2022 - CIG: 92710307FA;

Vista la regolarità del lavoro espletato;

Vista la regolarità della suddetta fattura;

Visto il codice CIG: 92710307FA;

Vista la nota della Ditta **Consolidamenti Speciali s.r.l.**, con sede ad Acireale 95024 (CT), via Canonico Vincenzo Raciti n. 11, P. IVA: 04157170871, acquisita al protocollo Generale dell'Ente al n. 16598 del 13.06.2022, con la quale comunica gli estremi del conto corrente dedicato ai sensi dell'Ex art. 3 L.136/2010 e s.m.i.;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, protocollo INPS_32305029, scadenza 24.11.2022 ove risulta che la ditta **Consolidamenti Speciali s.r.l.**, con sede ad Acireale 95024 (CT), via Canonico Vincenzo Raciti n. 11, P. IVA: 04157170871, è regolare nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE;

Considerato che, eseguita la richiesta all'Agenzia delle Entrate, effettuata ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 602/73, giusta richiesta n. 202200002910062, il soggetto è risultato non inadempiente;

Visti :

- il D. Lgs. 50/2016;
- il D.Lgs. n.267/2000;
- il Regolamento di contabilità comunale;
- il Bilancio dell'Ente corrente esercizio in corso di approvazione;

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito s'intendono integralmente riportati e trascritti:

1. Di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori di Somma Urgenza e pronto intervento, ai sensi dell'Art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, per la messa in sicurezza della scuola "*Vittorino da Feltre*" a seguito degli eventi eccezionali del 19.03.2022 - CIG: 92710307FA, dal quale si evince che l'importo dei lavori è di € 193.518,79 I.V.A. esclusa.

2. Di dare atto che il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 45 del 09.08.2022, ha riconosciuto il debito della spesa, derivante dall'ordinazione di lavori di urgenza fatta a terzi, di cui al verbale del

07.04.2022, di € 247.322,17 IVA compresa, ai sensi dell'art.194, comma 1 lett. e) del D.Lgs n. 267/2000 e che la relativa copertura finanziaria trova imputazione contabile alla Missione 4, Programma 2, Titolo 2, capitolo di spesa n. 04022.02.00402202, dell'ipotesi di bilancio 2021 — 2023 esercizio finanziario 2022 in corso di approvazione da parte del Ministero dell'Interno, di cui € 193.518,79 per lavori, € 42.574,13 per IVA al 22% ed € 10.000,00 per spese tecniche.

3. Di impegnare la somma di € 246.092,92 di cui € 193.518,79 per lavori, € 42.574,13 per IVA sui lavori, come da fattura prot. 16269 del 09/06/2022, ed € 10.000,00 per spese tecniche, derivante dall'ordinazione suddetta al capitolo di spesa n. 04022.02.00402202 .

4. Di liquidare, alla ditta **Consolidamenti Speciali s.r.l.**, con sede ad Acireale 95024 (CT), Via Canonico Vincenzo Raciti n. 11, P. IVA: 04157170871, la fattura elettronica n. PA/11 del 09.06.2022, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 16269 del 09.06.2022, di € 236.092,92, di cui € 193.518,79 (imponibile) ed € 42.574,13 (I.V.A.), relativa ai Lavori di Somma Urgenza e pronto intervento, ai sensi dell'art. 163 del D. Lgs. n. 50/2016, per la messa in sicurezza della scuola "*Vittorino da Feltre*" a seguito degli eventi eccezionali del 19.03.2022 - CIG: 92710307FA, con accredito su conto corrente, presso la Banca indicata nella nota, a firma del Legale Rappresentante della ditta, introitata al protocollo generale dell'Ente al n. 16598 del 13.06.2022, che in copia si allega, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Dare atto che le spese tecniche, relative alla Direzione Lavori e al Coordinamento della Sicurezza, pari ad € 10.000,00, saranno impegnate e liquidate con separati provvedimenti, a ricevimento fattura da parte dei professionisti.

6. Dare atto che la spesa è liquidabile in quanto i lavori hanno avuto inizio nell'anno 2022.

7. Emettere contestualmente riversale di incasso di € 42.574,13 al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001.

8. Di dare atto che l'importo complessivo della spesa è pari ad € 246.092,92, e che **risulta un'economia di € 1.229,25**.

Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito www.comune.taormina.it e nella sezione "amministrazione trasparente" del Comune di Taormina.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

Comune di **TAORMINA**
Città metropolitana di MESSINA

LAVORI: LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D-LGS N.50/16 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA "VITTORINO DA FELTRE" A SEGUITO DEGLI EVENTI ECCEZIONALI DEL 19/03/2022.

COMMITTENTE: Comune di TAORMINA

R.U.P.: Arch. Ramona PONTURO

IMPRESA: CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL con sede in via Canonico Vincenzo Raciti n° 11 - 95024 Acireale (CT) P.IVA 04157170871

CONTRATTO: in data 07/04/2022 - Verbale di Somma Urgenza

RELAZIONE ACCOMPAGNAMENTO STATO FINALE

A	IMPORTO TOTALE DEI LAVORI ESEGUITI		€ 197.841,39	
	di cui:			
	Importo per oneri di sicurezza		€ 176.228,37	€ 176.228,37
	Importo soggetto a ribasso d'asta		€ 21.613,02	
	Il ribasso d'asta del 20% su € 21.613,02		€ 4.322,60	
	Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta e sicurezza		€ 17.290,42	<u>€ 17.290,42</u>
	CREDITO NETTO DELL'IMPRESA			€ 193.518,79
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A.C.			
1	Iva al 22% su importo lavori contrattuali	€	42.574,13	
2	Imprevisti	€	6.000,00	
3	Competenze tecniche DL	€	5.000,00	
4	Competenze tecniche Coordinatore Sicurezza	€	<u>5.000,00</u>	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	58.574,13	€ 58.574,13
	TOTALE GENERALE PROGETTO A CONSUNTIVO (A + B)			€ 252.092,92

• **DIRETTORE DEI LAVORI.**

ling. Salvatore Rigaglia, incaricato con Verbale di Somma Urgenza del 07/04/2022

• **COORDINATORE DELLA SICUREZZA.**

Geom. Antonio Galeano, incaricato con Verbale di Somma Urgenza del 07/04/2022

• **CONSEGNA DEI LAVORI.**

Su richiesta del R.U.R., arch. Ramona Ponturo con Verbale di Somma Urgenza del 07/04/2022, si è proceduto alla consegna dei lavori.

Con Verbale del 10/04/2022, sono stati concretamente iniziati i lavori.

- **ULTIMAZIONE.**

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 23/05/2021, (vedi verbale di ultimazione lavori in pari data).

- **TEMPO IMPIEGATO.**

Dal 10/04/2022 al 23/05/2022.

- **INFORTUNI IN CORSO DI LAVORO.**

Non si sono verificati infortuni durante il corso dei lavori.

- **CONTO FINALE A CREDITO DELL'IMPRESA A SALDO.**

Il conto finale è stato redatto in data 21/05/2021 ed è stato sottoscritto senza riserve dall'Impresa nelle seguenti risultanze:

A	Ammontare complessivo dei lavori al netto liquidati con Stato Finale	€ 193.518,79
---	--	--------------

- **DESCRIZIONE DEI LAVORI ESEGUITI, ED ALTRE NOTIZIE SULLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI.**

I lavori di somma urgenza eseguiti sono consistiti principalmente in:

- Opere di puntellamento a partire dal piano terra fino ad arrivare al piano secondo per il sostegno del terrazzo di copertura del piano secondo e del torrino scala;
- Demolizione del solaio crollato;
- Messa in sicurezza, mediante fasciatura, del torrino scala in copertura e dei muretti prospicienti la via Verdi, mediante rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 e funi di acciaio;
- Realizzazione, nella zona in cui è crollato il solaio, di tettoia metallica con sovrastante ondulina metallica di protezione dalle piogge;
- Impermeabilizzazione a rullo del terrazzo del piano secondo (ala Sud), ascensore e torrio scala.

CONSIDERATO

- che i lavori sono stati eseguiti con buoni materiali ed a regola d'arte;
- che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
- che l'importo dei lavori, viste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa è di €. 193.518,79 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata,

CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa "Consolidamenti Speciali srl" con sede in via Canonico Vincenzo Raciti n° 11 – 95024 Acireale (CT) P.IVA 04157170871, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto pari ad Euro 193.518,79 che può pagarsi all'Impresa, fatte salve eventuali riserve e/o rettifiche disposte dal Responsabile del Procedimento in sede di revisione;

Taormina, 24/05/2022

L' Impresa Appaltatrice
Consolidamenti Speciali srl

CONSOLIDAMENTI SPECIALI s.r.l.
L'Amministratore



Il Coordinatore della Sicurezza
geom. Antonio Galeano

La Direzione dei Lavori
dott. ing. Salvatore Rigaglia



Visto il R.U.P.
dott. arch Ramona Posturo
Ramona Posturo



Comune di **TAORMINA**
Città metropolitana di MESSINA

LAVORI: LAVORI DI SOMMA URGENZA, AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D-LGS N.50/16 PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA "VITTORINO DA FELTRE" A SEGUITO DEGLI EVENTI ECCEZIONALI DEL 19/03/2022.

COMMITTENTE: Comune di TAORMINA

R.U.P.: Arch. Ramona PONTURO

IMPRESA: CONSOLIDAMENTI SPECIALI SRL con sede in via Canonico Vincenzo Raciti n° 11 - 95024 Acireale (CT) P.IVA 04157170871

CONTRATTO: in data 07/04/2022 - Verbale di Somma Urgenza

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno 2022 il giorno **ventitré** del mese di **MAGGIO** in Taormina (ME), il sottoscritto ing. Salvatore RIGAGLIA, in qualità di Direttore dei Lavori in epigrafe

- vista la norma in vigore in materia recante le modalità di svolgimento delle funzioni di direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto;
- visto la comunicazione verbale dell'Impresa del 20/05/2022, con la quale comunicava che in data 23/05/2022 avrebbero ultimato i lavori;


in seguito ai riscontri eseguiti in contraddittorio con l'Impresa

CERTIFICA

che i lavori in oggetto possono considerarsi ultimati in data **23/05/2022**.

L' Impresa Appaltatrice
Consolidamenti Speciali Srl

CONSOLIDAMENTI SPECIALI s.r.l.
L'Amministratore



Il Coordinatore della sicurezza
geom. Antonio Galeano

La Direzione dei Lavori
dott. ing. Salvatore Rigaglia



Visto il R.U.P.

dott. arch. Ramona Ponturo
Ramona Ponturo





COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

Determina N. 156 del 02/09/2022

Servizio.3 IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Oggetto: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA E PRONTO INTERVENTO, AI SENSI DELL'ART. 163 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA SCUOLA "VITTORINO DA FELTRE" A SEGUITO DEGLI EVENTI ECCEZIONALI DEL 19.03.2022 - CIG: 92710307FA .

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

IMPEGNI

U	ESERCIZIO	CAPITOLO	IMPEGNO	IMPORTO
	2022	04022.02.00402202	756/2022	€ 246.092,92

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Taormina , 20/09/2022

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(LA TORRE ANGELA)
con firma digitale