



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 139 del 13/05/2020

Repertorio Generale n. 603 del 13/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VICO DI VIA IALLIA BASSIA, E DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN PIAZZA CACCIOLA, C.I.G.: ZF42BCE7BD..



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI IV SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Determinazione Dirigenziale n. 139 del 13/05/2020

Oggetto: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE PER LAVORI DI RIPARAZIONE DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VICO DI VIA IALLIA BASSIA, E DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN PIAZZA CACCIOLA, C.I.G.: ZF42BCE7BD.

IL RESPONSABILE DI AREA

Il sottoscritto responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90, attestando di non incorrere in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente e dalla normativa anticorruzione e di non trovarsi in conflitto di interessi in relazione all'oggetto dell'atto,

Vista la Determina Dirigenziale n. 49 del 12.02.2020, con la quale sono stati affidati alla ditta Da Campo Scavi & Costruzioni di Giovanni Da Campo con sede in Contrada Bruderi sn, 98035 Giardini Naxos, P.IVA.: 03500040831, i lavori di *“riparazione della condotta fognaria in Vico di via Iallia Bassia, e di un tratto di condotta fognaria in Piazza Cacciola, C.I.G.: ZF42BCE7BD”*, per un importo complessivo di € 16.578,69 IVA inclusa, ed assunto il relativo impegno di spesa n. 277/2020, alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 202;

Visto il Consuntivo Finale dei lavori, ove si evince che l'importo dei lavori è di € 12.843,41 I.V.A. esclusa;

Visto il certificato di regolare esecuzione, ove si evince che il credito residuale dell'impresa appaltatrice è di € 12.843,41 I.V.A. esclusa;

Vista la fattura elettronica n. 4/2020 del 12.05.2020, trasmessa via pec ed emessa dalla ditta Da Campo Scavi & Costruzioni di Giovanni Da Campo con sede in Contrada Bruderi sn, 98035 Giardini Naxos, P.IVA.: 03500040831, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 10775 del 12.05.2020, dell'importo complessivo di € 15.668,96;

Vista la regolarità del lavoro espletato;

Vista la regolarità della suddetta fattura;

Visto il codice C.I.G.: ZF42BCE7BD;

Dare atto che è stata acquisita, e si allega in copia alla presente, la dichiarazione ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari con indicazione del conto corrente dedicato. *(vedi dichiarazione allegata)*;

Visto il Documento Unico di Regolarità Contributiva, On Line numero protocollo INAIL 19543622 data richiesta 12.12.2020, con scadenza validità 10.04.2020, dal quale si evince che la ditta Da Campo Scavi & Costruzioni di Giovanni Da Campo con sede in Contrada Bruderer sn, 98035 Giardini Naxos, risulta regolare nei confronti dell'INPS, INAIL e del CNCE, (certificato valido fino al 15.06.2020 come previsto dall'art. 103 com. 2 del D.L. n. 18 del 17.03.2020);

Considerato che in data 13.05.2020 è stata effettuata la verifica Riscossione Agenzia Entrate, ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73, con codice identificativo di pagamento n. 41-20 - Identificativo Univoco Richiesta: n. 202000001401228, il soggetto è risultato non inadempiente;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto il D.Lgs n. 267/2000 vigente ordinamento finanziario degli Enti Locali;

Vista la L.R. n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la L.R. del 15.03.196 n. 16 e ss.mm.ii;

Visto lo Statuto Comunale

DETERMINA

Per quanto sopra esposto:

1) Di approvare il certificato di regolare esecuzione, inerente i lavori di riparazione della condotta fognaria in Vico di via Iallia Bassia, e di un tratto di condotta fognaria in Piazza Cacciola, C.I.G.: ZF42BCE7BD, da cui si evince che l'importo dei lavori è di € 12.843,41 I.V.A. esclusa.

2) Di liquidare alla ditta Da Campo Scavi & Costruzioni di Giovanni Da Campo con sede in Contrada Bruderer sn, 98035 Giardini Naxos, P.IVA.: 03500040831, la fattura elettronica n. 4/2020 del 12.05.2020, di € 15.668,96 I.V.A. compresa per lavori di riparazione della condotta fognaria in Vico di via Iallia Bassia, e di un tratto di condotta fognaria in Piazza Cacciola, C.I.G.: ZF42BCE7BD, con accredito su conto corrente.

3) Di dare atto, che a seguito del presente provvedimento di liquidazione, si è conseguita una economia di spesa di € 909,73 e, pertanto l'importo dell'impegno sarà ridotto ad € 15.668,96.

4) Di dare atto che per tale somma è stato assunto con Determina Dirigenziale n. 49 del 12.02.2020, l'impegno contabile n. 277 esercizio finanziario competenza 2020 alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 202 del formando bilancio.

5) Di inviare il presente atto alla Area Economico-Finanziaria per l'emissione del mandato di pagamento di € 12.843,41 (al netto dell'IVA per € 2.825,55) alla ditta Da Campo Scavi & Costruzioni di Giovanni Da Campo con sede in Contrada Bruderer sn, 98035 Giardini Naxos, P.IVA.: 03500040831, ed accreditare con le modalità richieste dal creditore nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e

s.m.i., introitata al protocollo generale dell'Ente n. 7327 del 18.03.2020, previa esecuzione dei prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, di cui all'art. 184, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

6) Emettere contestualmente reverse di incasso di € 2.825,55 al titolo 9 "Ritenute per scissione contabile IVA (Split Payment)" Cod. Classificazione 9.01.01.02.001.

7) Di dare mandato al servizio finanziario di effettuare il versamento dell'imposta dell'IVA pari a € 2.825,55 all'erario entro il giorno 16 del mese successivo al pagamento della fattura, secondo le disposizioni stabilite dal Ministero dell'Economia.

8) Il presente provvedimento viene pubblicato nelle forme di rito all'albo pretorio per la pubblicazione nonché sul sito www.comune.taormina.it e nella sezione "amministrazione trasparente" del Comune di Taormina.

Sottoscritta dal Responsabile di Area

(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale

Comune di TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

pag. 1

CONSUNTIVO FINALE

OGGETTO: Riparazione condotta fognaria in Vico di via Iallia Bassia e di un tratto di condotta fognaria in Piazza Cacciola

- 8 MAG. 2020

Taormina, _____

DA CAMPO SCAVI & COSTRUZIONI
di DA CAMPO GIOVANNI
CONTRADA BRUDERI SNC
GIARDINI NAXOS (ME)
c.f. DCMGNN93B16F158F
P.I. 03500040831




Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Sorbello Carmelo Roberto

Sorbello Carmelo Roberto

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. - per ogni m di taglio effettuato Via Iallia Bassia strada		3,30			3,30		
				1,200		1,20		
			3,30			3,30		
	SOMMANO m					7,80	3,62	28,24
2 01.04.01.001	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni mq e per i primi 3 cm di spessore o frazione di essi Via Iallia Bassia strada		3,30			3,96		
	SOMMANO mq					3,96	3,84	15,21
3 21.01.06	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o di malta di allettamento fino ad uno spessore di cm 2, nonché l'onere per il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. Vico di Via Iallia Bassia condotta		4,80		1,000	4,80		
			4,20		3,700	15,54		
			9,50		1,200	11,40		
			11,00		1,500	16,50		
	SOMMANO m ²					48,24	10,84	522,92
4 01.03.06	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti in calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i massetti di malta, i gretonati, i manufatti in muratura esimili, il tutto di qualsiasi spessore, compresi gli elementi di finitura quali rivestimenti di marciapiedi in pietrine di cemento, marmo o materiale solido di qualsiasi genere, tipo, forma e dimensione, inclusa la dismissione di dissuasori metallici o in pietra o in cls, compreso la verifica finalizzata all'utilizzo in cantiere per vespai, sottofondi, massetti, riempimenti, della frazione omogenea classificata come inerte, compreso vaglio e sminuzzamento del materiale, movimentazione nell'area di cantiere e deposito temporaneo in area idonea o nell'area di utilizzo, comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere,							
	A R I P O R T A R E							

DA CAMPO SCAVI & COSTRUZIONI
di DA CAMPO GIOVANNI
CONTRADA BRUDERI SNC
GIARDINI NAXOS (ME)
c.f. DCMGNN93B16F158F
P.I. 03500040831




COMMITTENTE:

566,37

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							566,37
	compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsiasi sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della demolizione e dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso altresì il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, inclusi gli oneri per la formazione delle recinzioni particolari per delimitare le aree di lavoro, le opere provvisorie di sicurezza e la realizzazione dei percorsi pedonali e dei passaggi necessari per consentire l'accesso alle abitazioni da parte dei residenti, incluso montaggio e smontaggio a fine lavoro per tutta la durata dei lavori, la riparazione di eventuali sottoservizi e degli allacci idrici e fognari esistenti danneggiati a seguito delle demolizioni, compreso l'onere per il ripristino degli intonaci dei prospetti, incluso ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a perfetta regola d'arte, tutto incluso e nulla escluso. Vico di Via Iallia Bassia condotta							
			4,80	1,000	0,200	0,96		
			4,20	3,700	0,200	3,11		
	scalinata		3,50	1,000	0,200	0,70		
	condotta		9,50	1,200	0,200	2,28		
			11,00	1,500	0,200	3,30		
	SOMMANO m³					10,35	35,12	363,49
5 01.01.09.001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici Vico di Via Iallia Bassia condotta							
			4,80	1,000	0,950	4,56		
			4,20	3,700	1,550	24,09		
	scalinata		3,50	1,000	0,400	1,40		
	SOMMANO m³					30,05	129,26	3.884,26
6 01.01.07.001	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggettamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il relativo prezzo							
	A RIPORTARE							4.814,12


DA CAMPO SCAVI & COSTRUZIONI
di **DA CAMPO GIOVANNI**
CONTRADA BRUDERI SNC
GIARDINI NAXOS (ME)
c.f. **DCMGNN93B16F158F**
P.i. **03500040831**



COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							4.814,12
	(capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A. in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW Vico di via Iallia Bassia condotta		9,50 11,00	1,200 1,500	0,550 0,550	6,27 9,08		
	strada (condotta)		3,30	1,200	0,950	3,76		
	SOMMANO mc					19,11	9,89	189,00
7 13.03.08.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 4 kN/m ² , con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 200 mm - D interno di 172 mm Vico di via Iallia Bassia condotta		9,50 11,00			9,50 11,00		
	SOMMANO m					20,50	18,41	377,41
8 13.07.03.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m ² , il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 160 mm; interno 150,6 mm Vico di Via Iallia Bassia condotta		2,30 2,80 2,00 2,60 3,50 1,00 1,00 3,00 3,00 1,00			2,30 2,80 4,00 2,60 3,50 1,00 1,00 3,00 3,00 1,00		
	DA CAMPO SCAVI & COSTRUZIONI di DA CAMPO GIOVANNI CONTRADA BRUDERI SNC GIARDINI NAXOS (ME) c.f. DCMGNN93B16F158F P.I. 03500040831	2,00						
	A RIPORTARE					24,20		5.380,53

COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					24,20		5.380,53
	SOMMANO m					24,20	15,88	384,30
9 13.07.04.003	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 160 mm da 45° a 90° Vico di Via Iallia Bassia Allacci					5,00 1,00 2,00 4,00 1,00		
	SOMMANO cad					13,00	16,43	213,59
10 13.07.03.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni per fognatura in PVC-U costruite secondo le norme UNI-EN 1401 con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI-EN 681/1. Le tubazioni riporteranno la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare il codice d'installazione U o UD, la serie corrispondente alla rigidità SN 8 kN/m², il marchio di qualità rilasciato da Ente di Certificazione accreditato secondo UNI-CEI-EN 45011, compresi: i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno 110 mm; interno 103,6 mm Vico di Via Iallia Bassia Prima della Scalinata Dopo la Scalinata		2,00 3,00 2,00 4,00 1,70 1,00 1,00			2,00 3,00 2,00 4,00 1,70 1,00 1,00		
	SOMMANO m					14,70	9,82	144,35
11 13.07.04.001	Fornitura, trasporto e posa in opera di curve in PVC-U con anello elastomerico secondo le norme UNI EN 1401 e DIN 19534, compresi e compensati nel prezzo il detto anello e tutti i materiali e magisteri per la posa in opera ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. D esterno 110 mm da 45° a 90° Vico di Via Iallia Bassia Prima della Scalinata Sotto la Scalinata					2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00		
	SOMMANO cad					9,00	9,19	82,71
12 13.08.01	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la							
	A RIPORTARE							6.205,48

COMMITTENTE:


DA CAMPO SCAVI & COSTRUZIONI
di DA CAMPO GIOVANNI
CONTRADA BRUDERI SNC
GIARDINI NAXOS (ME)
c.f. DCMGNN93B16F158F
Pi. 03500040831



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							6.205,48
	fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. Vico di via Iallia Bassia condotta		9,50	1,200	0,450	5,13		
			11,00	1,500	0,450	7,43		
	a detrarre tubo *(larg.=3,14*(0,1^2))		20,50	0,031		-0,64		
	Sommano positivi mc					12,56		
	Sommano negativi mc					-0,64		
	SOMMANO mc					11,92	23,53	280,48
13 01.07.18	Compenso per il rinterro o ricolmo degli scavi di minitrincea con materiali idonei provenienti dagli scavi e depositati al bordo degli stessi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia manualmente che meccanicamente. Vico di Via Iallia Bassia condotta		4,80	1,000	0,750	3,60		
			4,20	3,700	1,350	20,98		
	scalinata condotta		3,50	1,000	0,150	0,53		
			9,50	1,200	0,100	1,14		
	strada		11,00	1,500	0,100	1,65		
			3,30	1,200	0,200	0,79		
	SOMMANO mc					28,69	6,13	175,87
14 03.01.001	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con C 8/10. Vico di Via Iallia Bassia condotta		4,80	1,000	0,200	0,96		
			4,20	3,700	0,200	3,11		
	scalinata condotta		3,50	1,000	0,200	0,70		
			9,50	1,200	0,200	2,28		
	strada		11,00	1,500	0,200	3,30		
			3,30	1,200	0,200	0,79		
	SOMMANO mc					11,14	120,48	1.342,15
15 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad adherenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. Vico di via Iallia Bassia condotta (rete da 8 mm. maglia 15x15)		4,80	1,000	5,300	25,44		
			4,20	3,700	5,300	82,36		
	scalinata condotta		3,50	1,000	5,300	18,55		
			9,50	1,200	5,300	60,42		
						186,77		8.003,98

DA CAMPO SCAVI & COSTRUZIONI
di DA CAMPO GIOVANNI
CONTRADA BRUDERI SNC
GIARDINI NAXOS (ME)
c.f. DCMGNN93B16F158F
P.I. 03500040831


COMMITTENTE:



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					186,77		8.003,98
	strada		11,00 3,30	1,500 1,200	5,300 5,300	87,45 20,99		
	SOMMANO kg					295,21	2,47	729,17
16 06.04.01.001	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe B 125 (carico di rottura 125 kN) Vico di via Iallia bassia botole 50 x 50 Saggio in via Bagnoli Croce botola 40 x 40 Salita Celestino Penna botola 50 x 50 botola 70 x 70		3,00		13,500	40,50		
			1,00		8,500	8,50		
			1,00		13,500	13,50		
			1,00		31,500	31,50		
	SOMMANO kg					94,00	3,54	332,76
17 06.04.01.003	Fornitura e posa in opera di telaio e chiusini in ghisa a grafite lamellare, conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata norma carico di rottura, marchiata a rilievo con: norme di riferimento, classe di resistenza, marchio fabbricante e sigla dell'ente di certificazione, compresi le opere murarie ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. classe D 400 (carico di rottura 400 kN) Via Iallia bassia botola 50 x 50 botola 60 x 60 Salita Celestino Penna botola 50 x 50		1,00		26,500	26,50		
			1,00		36,500	36,50		
			1,00		26,500	26,50		
	SOMMANO kg					89,50	3,26	291,77
18 N.P. 1	Fornitura e posa in opera di mattonelle in calcestruzzo vibro-compresse per pavimentazioni esterni, in sostituzione di vecchie pavimentazioni in mattonelle d'asfalto delle dim. 10X20x2,3 cm.. Strato superiore costituito da basalto vulcanico in granulometria compresa tra 0,1 e 4 mm, polvere di marmo micronizzata, cemento 32,5 R ed ossidi di ferro per la colorazione, compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Vico di Via Iallia Bassia condotta		4,80 4,20 9,50 11,00	1,000 3,700 1,200 1,500		4,80 15,54 11,40 16,50		
	SOMMANO m2					48,24	32,00	1.543,68
19 06.01.06.002	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purché rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico							
	A RIPORTARE							10.901,36

COMMITTENTE:

DA CAMPO SCAVI & COSTRUZIONI
DI DA CAMPO GIOVANNI
CONTRADA BRUDERI SNC
GIARDINI NAXOS (ME)
c.f. DCMGNN93B16F158F
P.I. 03500040831



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							11.686,84
22 N.P. 1	Pala Meccanica. compreso operatore, consumi carburante, etc. Saggio in via Bagnoli Croce giorni	1,00			7,000	7,00		
	Scavi in via Salita Celestino Penna giorni	2,00			7,000	14,00		
	SOMMANO h					21,00	50,00	1.050,00
23 O.C.	Operaio Comune Scavi in via Salita Celestino Penna giorni	1,00			7,000	7,00		
	SOMMANO h					7,00	22,58	158,06
	TOTALE LAVORI euro							12.894,90

Taormina, 8 MAG. 2020

L'Impresa
Da Campo Scavi & Costruzioni di Da Campo Giovanni

**DA CAMPO SCAVI & COSTRUZIONI
di DA CAMPO GIOVANNI
CONTRADA BRUDERI SNC
GIARDINI NAXOS (ME)
c.f. DCMGNN93B16F158F
P.i. 03500040831**



Il Responsabile Unico del Procedimento
Geom. Sorbello Carmelo Roberto

Sorbello Carmelo Roberto

A RIPORTARE

COMMITTENTE:

DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI
	TOTALE
	RIPORTO
<u>QUADRO RIEPILOGATIVO DEI LAVORI</u>	
LAVORI euro	12.894,90
Ribasso del 10,00 % euro	-1.289,49
Oneri per la Discarica (Kg. 43800,00 x € 0,01) euro	438,00
Espurgo euro	800,00
Sommano euro	12.843,41
I.V.A. del 22,00 % euro	2.825,55
TOTALE euro	15.668,96
<p>Taormina, <u> </u> 8 MAG. 2020</p>	
<p>L'Impresa Da Campo Scavi & Costruzioni di Da Campo Giovanni</p> <p>DA CAMPO SCAVI & COSTRUZIONI <i>di DA CAMPO GIOVANNI</i> CONTRADA BRUDERI SNC GIARDINI NAXOS (ME) c.f. DCMGNN93B16F158F P.I. 03500040831</p>	
<p>Il Responsabile Unico del Procedimento Geom. Sorbello Carmelo Roberto</p> <p><i>Sorbello Carmelo Roberto</i></p>	
	
A RIPORTARE	



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina
AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

LAVORI: di riparazione della condotta fognaria in Vico di via Iallia Bassia, e di un tratto di condotta fognaria in Piazza Cacciola, C.I.G.: ZF42BCE7BD.

IMPRESA: Da Campo Scavi & Costruzioni di Giovanni Da Campo con sede in Contrada Bruderi sn, 98035 Giardini Naxos, P.IVA.: 03500040831.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Premesso:

- che con Determina Dirigenziale n. 49 del 12.02.2020, sono stati affidati alla ditta: Da Campo Scavi & Costruzioni di Giovanni Da Campo con sede in Contrada Bruderi sn, 98035 Giardini Naxos, P.IVA.: 03500040831, l'esecuzione dei "lavori di riparazione della condotta fognaria in Vico di via Iallia Bassia, e di un tratto di condotta fognaria in Piazza Cacciola", per un importo complessivo di € 16.578,69 IVA inclusa;
- che l'affidamento di che trattasi è stato finanziato con fondi Comunali Imp. n. 277/2020 con imputazione alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 202 del bilancio 2020;
- che i lavori di cui in oggetto, hanno avuto inizio in data 02.03.2020 e sono stati conclusi in data 07.05.2020;

VISITA DI CONTROLLO


Il sottoscritto Geom. Sorbello Carmelo Roberto, in qualità di R.U.P., il giorno 08.05.2020, si è recato nei luoghi ove sono stati eseguiti i lavori di riparazione della condotta fognaria in Vico di via Iallia Bassia, e di un tratto di condotta fognaria in Piazza Cacciola, ed alla presenza del Sig. Da Campo Giovanni, nella qualità di legale rappresentante della ditta: Da Campo Scavi & Costruzioni di Giovanni Da Campo con sede in Contrada Bruderi sn, 98035 Giardini Naxos, P.IVA.: 03500040831, ha proceduto, alla ricognizione dei luoghi constatando: la loro realizzazione;

In seguito alle risultanze della visita di cui sopra, il sottoscritto Geom. Sorbello Carmelo Roberto, considerato:

- che i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ;
- che l'impresa ha firmato il Consuntivo Finale senza riserve;
- che durante i lavori l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai;

Importo complessivo dei lavori, così distinti:

- | | |
|---------------------------|--------------|
| - Lavori eseguiti | € 12.894,90 |
| - Ribasso d'asta del 10 % | € - 1.289,49 |





COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina
AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

- Oneri per la Discarica (Kg 43800,00 x € 0,01)	€ 438,00
- Espurgo	€ 800,00
Sommano	€ 12.843,41
- I.V.A. Del 22 %	€ 2.825,55
Totale	€ 15.668,96

CERTIFICA

che i lavori sopra descritti eseguiti dalla ditta: Da Campo Scavi & Costruzioni di Giovanni Da Campo con sede in Contrada Bruderer sn, 98035 Giardini Naxos, P.IVA.: 03500040831, sono stati regolarmente eseguiti, e liquida il credito della ditta che ammonta a € 12.843,41 I.V.A. esclusa.

Diconsi € 12.843,41 (Dodicimilaottocentoquarantatre/41) delle quali si propone il pagamento alla ditta suddetta a tacitazione di ogni suo credito per il servizio di cui é oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto, e salvo le rettifiche revisionali.

Redatto in unico originale, letto, confermato e sottoscritto.

Taormina li 08.05.2020

L'IMPRESA

Da Campo Scavi & Costruzioni di
Giovanni Da Campo

L RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Sorbello Carmelo Roberto



DA CAMPO SCAVI & COSTRUZIONI
di DA CAMPO GIOVANNI
CONTRADA BRUDERI SNC
GIARDINI NAXOS (ME)
c.f. DCMGNN93B16F158F
P.i. 03500040831



Prot. n° 10775
DEC 12/05/2020**FATTURA ELETTRONICA**

Versione FPA12

Dati relativi alla trasmissione

Identificativo del trasmittente: **IT01641790702**
Progressivo di invio: *******
Formato Trasmissione: **FPA12**
Codice Amministrazione destinataria: **72WSS3**
Telefono del trasmittente: **0874-60561**

Dati del cedente / prestatore**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT03500040831**
Codice fiscale: **DCMGNN93B16F158F**
Denominazione: **DA CAMPO GIOVANNI**
Regime fiscale: **RF01** (ordinario)

Dati della sede

Indirizzo: **CONTRADA BRUDERI**
Numero civico: **SNC**
CAP: **98035**
Comune: **GIARDINI NAXOS**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del cessionario / committente**Dati anagrafici**

Codice Fiscale: **00299100834**
Denominazione: **Comune di Taormina - Area Urbanistica e Lavori Pubblici**

Dati della sede

Indirizzo: **Corso Umberto N. 217**
CAP: **98039**
Comune: **Taormina**
Provincia: **ME**
Nazione: **IT**

Dati del terzo intermediario soggetto emittente**Dati anagrafici**

Identificativo fiscale ai fini IVA: **IT01641790702**
Codice Fiscale: **01641790702**
Denominazione: **TEAMSYSTEM SERVICE SRL**

Soggetto emittente la fattura

Soggetto emittente: **TZ** (terzo)

Versione prodotta con foglio di stile SdI www.fatturapa.gov.it

Dati generali del documento

Tipologia documento: **TD01** (fattura)
Valuta importi: **EUR**
Data documento: **2020-05-12** (12 Maggio 2020)
Numero documento: **4/2020**
Importo totale documento: **15668.96**

Dati del contratto

Identificativo contratto: **N.49 DEL12.02.2020**
Codice Identificativo Gara (CIG): **ZF42BCE7BD**

Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura

Nr. linea: 1

Descrizione bene/servizio: **VOSTRO DARE PER LAVORI DELLA CONDOTTA FOGNARIA IN VICO DI VIA TALLIA BASSIA, E DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA IN PIAZZA CACCIOLA**
Quantità: **1.00**
Valore unitario: **12843.41**
Valore totale: **12843.41**
IVA (%): **22.00**

Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura

Aliquota IVA (%): **22.00**
Arrotondamento: **0.00**
Totale imponibile/importo: **12843.41**
Totale imposta: **2825.55**
Esigibilità IVA: **S** (scissione dei pagamenti)

Dati relativi al pagamento

Condizioni di pagamento: **TP02** (pagamento completo)

Dettaglio pagamento

Modalità: **MP05** (bonifico)
Importo: **12843.41**
Codice IBAN: **IT69H087138259000000014093**

Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_19543622	Data richiesta	12/12/2019	Scadenza validità	10/04/2020
-------------------	----------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	DA CAMPO SCAVI & COSTRUZIONI DI GIOVANNI DA CAMPO
Codice fiscale	DCMGNN93B16F158F
Sede legale	CONTRADA BRUDERI, SNC 98035 GIARDINI-NAXOS (ME)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.

CERTIFICATO VALIDO FINO AL 15/06/2020 COME
PREVISTO DALL'ART. 103 COMMA 2 DEL D. L. N° 18
DEL 17/03/2020



Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 20200001401228

Identificativo Pagamento: 41-20

Importo: 12843,41 €

Codice Fiscale: 03500040831

Data Inserimento: 13/05/2020 - 9:01

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MEALT0257

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI TAORMINA

Dettagli richiesta effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73

Identificativo Univoco Richiesta: 20200001401228

Identificativo Pagamento: 41-20

Importo: 12843,41 €

Codice Fiscale: 03500040831

Data Inserimento: 13/05/2020 - 9:01

Stato Richiesta: Soggetto non inadempiente

Codice Utente: MEALT0257

Denominazione ente

Pubblica Amministrazione: COMUNE DI TAORMINA