

Comune di Taormina

Registro Delibere N. 196 del 05/08/2020

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ASSEGNAZIONE RISORSE PER LA REGOLARIZZAZIONE SPESA PER LAVORI DI SOMMA URGENZA RELATIVI ALLA RIPARAZIONE DI UN TRATTO DI CONDOTTA FOGNARIA, IN PIAZZA CACCIOLA, SITA NEL COMUNE DI TAORMINA.

L'anno **duemilaventi** addì **cinque** del mese di **agosto** alle ore **14:10** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco **Mario Bolognari** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Antonino Bartolotta.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
MARIO BOLOGNARI	Sindaco	Si
FRANCESCA GULLOTTA	Assessore	No
VINCENZO SCIBILIA	Assessore	Si
ANDREA CARPITA	Assessore	Si
ALFREDO FERRARO	Assessore	Si
GRAZIELLA LONGO	Assessore	No

PRESENTI: 4

ASSENTI: 2

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142,recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato, per la regolarità tecnica, parere FAVOREVOLE

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, all'unanimità

DELIBERA

di dichiarare il presente atto "immediatamente esecutivo" ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

Proposta di deliberazione predisposta su iniziativa dell'Assessore al Territorio ed Ambiente: Dott. Vincenzo Scibilia

OGGETTO: Assegnazione risorse per la regolarizzazione spesa per lavori di somma urgenza relativi alla riparazione di un tratto di condotta fognaria, in Piazza Cacciola, sita nel Comune di Taormina.

Premesso:

- che tecnici dell'Area Urbanistica e Lavori Pubblici di questo Ente, in data 22.07.2020, costatavano l'otturazione della condotta fognaria, posta in Piazza Cacciola, sita nel Comune di Taormina, era visibile la fuoriuscita di acqua maleodorane (liquami), dal muro perimetrale della Piazza;
- che con verbale di somma urgenza redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016 e smi, in data 22.07.2020, si è provveduto immediatamente all'esecuzione dei lavori col rito di somma urgenza, affidando alla ditta Curcuruto srls, con sede in via Baglio San Pancrazio n. 25S, 98035 Giardini Naxos, P.IVA.: 03567770833, i lavori di riparazione di un tratto di condotta fognaria, in Piazza Cacciola, sita nel Comune di Taormina, al fine di eliminare il grave inconveniente igienico sanitario a garanzia dell'igiene pubblica.
- che in data 31.07.2020, è stata redatta la perizia tecnica giustificativa, dalla quale è emersa una spesa complessiva di € 13.811,99, comprensivo d'I.V.A.;

Accertato che i suddetti lavori si sono resi necessari con il rito di somma urgenza, a salvaguardia della pubblica e privata incolumità nonché dell'igiene pubblica, al fine di evitare che si creino ulteriori danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

Richiamato l'art. 191, comma 3 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. in materia di lavori pubblici di somma urgenza dove viene precisato "Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, la Giunta, qualora i fondi specificamente previsti in bilancio si dimostrino insufficienti, entro venti giorni dall'ordinazione fatta a terzi, su proposta del responsabile del procedimento, sottopone al Consiglio il provvedimento di riconoscimento della spesa con le modalità previste dall'articolo 194, comma 1, lettera e), prevedendo la relativa copertura finanziaria nei limiti delle accertate necessità per la rimozione dello stato di pregiudizio alla pubblica incolumità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato entro 30 giorni dalla data di deliberazione della proposta da parte della Giunta, e comunque entro il 31 Dicembre dell'anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato è data contestualmente all'adozione della deliberazione consiliare";

Ritenuto di dover provvedere alla regolarizzazione delle prestazioni ordinate imputando la spesa di € 13,811,99, alla Missione 2, Programma 904, Macroaggregato 202, del formando bilancio 2020-2022, anno 2020;

Dare atto che la presente assegnazione viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 188, comma 1 quater del D.Lgs. 267/2000.

Visti:

- il D.Lvo n. 267 del 18.08.2000 e ss.mm.ii.;
- il D.Lvo n. 50 del 18.04.2016;
- la Legge Regionale n. 8 del 17.05.2016;

PROPONE

- 1) Di approvare, la perizia tecnica giustificativa, che allegata alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale.
- 2) Dare atto che i suddetti lavori si sono resi necessari, a salvaguardia dell'igiene nonché delle pubblica e privata incolumità, al fine di evitare ulteriori danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;

- 3) Di assegnare al Responsabile dell'Area Urbanistica e LL.PP. la somma di € 13.811,99, per l'adozione degli atti gestionali di competenza.
- 4) Di dare atto che la presente assegnazione viene effettuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 188, comma 1 quater del D.Lgs. 267/2000.
- 5) Di imputare la suddetta somma di € 13.811,99, alla Missione 9, Programma 904, Macroaggregato 202, del formando bilancio 2020-2022, anno 2020.

Taormi	na lì	

L'Assessore al Territorio ed Ambiente

(Dott. Vincenzo Scibilia)

Comune di TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

pag. 1

PERIZIA TECNICA GIUSTIFICATIVA

OGGETTO:

Lavori di Somma Urgenza, relativi alla riparazione di un tratto di condotta fognaria, in Piazza Cacciola.

Taormina, 31/07/2020



Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LA VORI		DIMEN	SIONI		O	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantită	unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
I 01.04.04	Taglio di pavimentazione stradale in conglomerato bituminoso di qualsiasi spessore per la esecuzione di scavi a sezione obbligata, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo e compreso ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte per ogni m di taglio effettuato Piazza Cacciola							
	strada		15,00	5,800		5,80 15,00		
				5,000		5,00		
	SOMMANO m					25,80	3,62	93,40
2 01.04.01.001	Scarificazione a freddo di pavimentazione in conglomerato bituminoso eseguita con mezzo idoneo tale da rendere uniforme e ruvida l'intera superficie scarificata, incluso l'onere della messa in cumuli dei materiali di risulta, l'onere della spazzolatura del lavaggio della superficie scarificata e del carico, escluso solo il trasporto a rifiuto, dei materiali predetti. in ambito urbano - per ogni m² e per i primi¹3 cm di spessore o frazione di essi Piazza Cacciola							
	strada *(larg.=(5,80+6,50)/2) *(larg.=(6,50+5,00)/2)		8,00 7,00	6,150 5,750		49,20 40,25		
	SOMMANO m²			-,		89,45	4,29	383,74
3 01.01.09.001	Scavo a sezione obbligata eseguito a mano, anche con ausilio di martelletto, escluso interventi di consolidamento fondazioni, in terre di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, con tirante non superiore a 20 cm, esclusa la roccia da martellone e da mina, fino ad una profondità di 2 m dal piano di inizio dello scavo, compresi eventuali trovanti o relitti di muratura di volume non superiore a 0,50 m³ cadauno, escluse le puntellature e le sbadacchiature occorrenti, compreso l'innalzamento delle materie a bordo scavo, incluso lo scarriolamento; compreso altresì l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'impresa). Sono esclusi gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previsti dal C.S.A. all'esterno di edifici Piazza Cacciola Condotta *(larg.=(2,20+2,50)/2)*(H/peso=(1,30+0,80)/2) Muro perimetrale		7,00 5,60	2,350 0,850	1,050 0,400		129,26	2.477,91
4 01.01.07.001	Scavo a sezione obbligata, eseguito sulle sedi stradali esistenti in ambito urbano anche con uso di radar di superficie per individuazione di sottoservizi, con mezzo meccanico, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento o, in mancanza di questo, dall'orlo medio del cavo, eseguito a sezione uniforme, a gradoni, anche in presenza di acqua con tirante non superiore a 20 cm, compreso e compensato nel prezzo l'onere per il rispetto di costruzioni sotterranee preesistenti da mantenere, condutture o cavi, escluse le armature di qualsiasi tipo, anche a cassa chiusa occorrenti per le pareti, compresi il paleggio e l'accatastamento delle materie lungo il bordo del cavo, gli aggottamenti, la regolarizzazione delle pareti e del fondo eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere per il prelievo dei campioni (da effettuarsi in contraddittorio tra la D.L. e l'Impresa), il confezionamento dei cubetti questo da compensarsi a parte con il							
			<u></u>					

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	***************************************	DIME	NSIONI		Quantita	IMPORT1		
TAKIFFA		par. ug.	lung.	larg.	H/peso	Chantila	unitario	TOTALE	
	RIPORTO						***************************************	2.955	
	relativo prezzo (capitolo 20), da sottoporre alle prove di schiacciamento ed ogni altro onere per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. Sono esclusi gli oneri per la formazione di recinzioni particolari da computarsi a parte, la riparazione di eventuali sottoservizi danneggiati senza incuria da parte dell'Impresa e certificati dalla D.L. nonché gli accertamenti e le verifiche tecniche obbligatorie previste dal C.S.A in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non superiore a 0,5 mc, sabbie e ghiaie anche debolmente cementate e rocce lapidee fessurate, di qualsiasi resistenza con superfici di discontinuità poste a distanza media l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW Piazza Cacciola Condotta *(larg.=(2,50+0,80)/2)		8,00	1,650	0,800	10,56			
	SOMMANO IIIC			1 1 1		10,56	9,89	104,	
.03.06	Demolizione parziale o totale, per lavori stradali e simili, da eseguirsi con piccoli mezzi meccanici e/o a mano con piccole attrezzature, di manufatti in calcestruzzo semplice o armato di qualsiasi genere e forma, qualunque sia la tenacità e la specie, compresi i massetti di malta, i gretonati, i manufatti in muratura esimili, il tutto di qualsiasi spessore, compresi gli elementi di finitura quali rivestimenti di marciapiedi in pietrine di cemento, marmo o materiale solido di qualsiasi genere, tipo, forma e dimensione, inclusa la dismissione di dissuasori metallici o in pietra o in cls, compreso la verifica finalizzata all'utilizzo in cantiere per vespai, sottofondi, massetti, riempimenti, della frazione omogenea classificata come inerte, compreso vaglio e sminuzzamento del materiale, movimentazione nell'area di cantiere e deposito temporaneo in area idonea o nell'area di utilizzo, comprese tutte le cautele occorrenti per non danneggiare nel periodo transitorio le reti di servizi e sottoservizi esistenti sia a vista o interrati quali reti elettriche, reti idriche, fognature, impianti di terra e relativi pozzetti e chiusini di qualsiasi genere e forma (in PVC, in ghisa, in ferro, ecc.), colonne di scarico, pluviali, al fine di non interrompere i relativi servizi agli abitanti del quartiere, compreso l'esecuzione degli allacci provvisori di qualsisia sottoservizio che si dovessero rendere necessari in conseguenza dell'esecuzione della demolizione e dismissione, compreso la successiva dismissione dei servizi e sottoservizi da non utilizzare (pozzetti, chiusini, griglie, tubazioni, cavi e quanto altro), in considerazione della esecuzione dei nuovi servizi, compreso altresi il tiro in alto, il carico sul mezzo di trasporto del materiale di risulta ed il trasporto del materiale riutilizzabile a deposito nell'ambito del cantiere in luogo indicato dalla Direzione Lavori o dall'Amministrazione, esclusi gli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta, incluso gili oneri per la formazione delle recinzioni	2,00	2,40 2,40	2,000	0,200	0,96			
	laterali ·	2,00	0,20	2,000	1,000	0,80			
	A RIPORTARE	į	1			2,72		3.059,4	

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LA VORI		DIMEN	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
***	RIPORTO	1				2,72		3.059,49
	Pozzetto n. 2 laterali laterali Muro perimetrale	2,00 2,00	1,30 1,30 0,20 5,60	1,300 0,200 1,100 0,250	0,200 0,800 0,800 0,950	0,42 0,35		
	SOMMANO m³					5,16	35,12	181,22
6 13.03.09.004	Fomitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pressione, interrati, con classe di rigidità anulare SN 8 kN/m², con giunti a bicchiere e guarnizione elastomerica. I tubi dovranno recare le marcature previste dal pr. EN 13476, dovrà essere assicurata la tenuta idraulica del sistema di giunzione collaudata a 0,5 bar in pressione e 0,3 bar in depressione (EN 1277), compresi la fornitura dei materiali per le giunzioni e l'esecuzione delle medesime, i tagli e gli sfridi, l'esecuzione delle prove idrauliche nonché ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte, escluso la formazione del letto di posa e del rinfianco con materiale idoneo da compensarsi a parte. D esterno di 315 mm - D interno di 272 mm							
	Condotta	1	15,00			15,00		
	SOMMANO m	1				15,00	35,71	535,65
7 13.08.01	Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento delle tubazioni di qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o pietrisco minuto), proveniente da cava, con elementi di pezzatura non superiori a 30 mm, compresa la fornitura, lo spandimento e la sistemazione nel fondo del cavo del materiale ed il costipamento. Piazza Cacciola							
	Condotta *(larg.=(2,20+2,50)/2) (larg.=(2,50+0,80)/2) a detratte tubazione *(larg.=3,14*(1),15^2))		7,00 8,00 15,00	2,350 1,650 0,071	0,400 0,400	6,58 5,28 -1.07		
	Sommano positivi me Sommano negativi me					11,86		
	SOMMANO mc				ŀ	10,79	23,53	253,89
8 01.07.18	Compenso per il rinterro o ricolmo degli scavi di minitrincea con materiali idonei provenienti dagli scavi e depositati al bordo degli stessi, compresi spianamenti, costipazione a strati non superiori a 30 cm, bagnatura e necessari ricarichi ed i movimenti dei materiali per quanto sopra, sia manualmente che meccanicamente. Piazza Cacciola Condetta *(larg = (2.30+2.50)/2)*(H/page=(0.60+0.10)/2)		7.00	2.250	0.250			
	Condotta *(larg.=(2,20+2,50)/2)*(H/peso=(0,60+0,10)/2) (larg.=(2,50+0,80)/2) Muro perimetrale	* * * * * * * * * * * * * * * * * * *	7,00 8,00 5,60	2,350 1,650 0,850	0,350 0,100 0,200	5,76 1,32 0,95		
	SOMMANO mc	The state of the s	The state of the s			8,03	6,13	49,22
))3.01.01.001	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale							
	A RIPORTARE	į	1		-:1			4.079,47

Num.Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	ISIONI		0	IMPORTI	
TARIFFA		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO		i					4.079,4
	aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura: per opere in fondazione con C 8/10. Piazza Cacciola Base tubazione sopra tubazione *(larg.=(0,90+2,00)/2) (larg.=(2,00+3,00)/2) (larg.=(3,00+2,20)/2) Muro perimetrale		7,00 8,00 6,00 2,30 6,70 5,60	1,000 1,000 1,450 2,500 2,600 0,850	0,100 0,100 0,200 0,200 0,200 0,200	0,70 0,80 1,74 1,15 3,48 0,95	100.00	
	SOMMANO mc					8,82	120,48	1.062,6.
10 03.01.02.013	Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d'esposizione XC1, XC2 (UNI 11104); classe di consistenza S3 - consistenza semi fluida: abbassamento (slump) da 100 a 150 mm, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. Per opere in elevazione per lavori stradali: per opere in elevazione per lavori stradali C25/30 Piazza Cacciola							
er de e	Muro perimetrale		5,60	0,250	0,950	1,33		
11 03.02.03	Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con legname o con pannelli di lamiera monolitica d'acciaio rinforzati, di idoneo spessore, compresi piantane (o travi), morsetti a ganascia, morsetti tendifilo e tenditori, cunei bloccaggio, compreso altresi ogni altro onere e magistero per controventatura, disarmo, pulitura e accatastamento del materiale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.					1,33	147,24	195,83
	Piazza Cacciola Muro perimetrale	2,00	5,60	1	1,000	11,20		
	SOMMANO mq					11,20	23,91	267,79
12 03.02.04	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. Piazza Cacciola condotta (rete da 8 mm. maglia 15x15) sopra tubazione *(larg.=(0,90+2,00)/2) (larg.=(2,00+3,00)/2) (larg.=(3,00+2,20)/2) Muro perimetrale		6,00 2,30 6,70 5,60	1,450 2,500 2,600 1,100	5,300 5,300 5,300 5,300	46,11 30,48 92,33 32,65		
	A RIPORTARE					201,57		5.605,72



Num.Ord.	- DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIMEN	VSIONI		Quantité	IMPORTI	
TARIFFA	JUNE DESIGNATIONS DELETINATE	par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO					201,57		5.605,72
	SOMMANO kg		5,60	1,000	5,300	29,68	2,47	571,19
13 06.01.06.002	Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito urbano (strade di categoria E e F urbana del CdS), confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 o 70/100 con IP compreso tra -1,2 e + 1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, purche rispondente ai requisiti di accettazione riportati nella Tabella 6 Traffico Tipo M e P (extraurbana) e nella Tabella 6 Traffico Tipo L (urbana), della norma C.N.R. B.U. n.º 139/1992. La granulometria dell'aggregato lapideo deve rientrare nel fuso granulometrico per strati di usura previsto dal "Catalogo delle Pavimentazioni Stradali" CNR 1993. La percentuale di bitume sarà compresa all'incirca tra il 5,5 - 6 %. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare, le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1000 kg, rigidezza non inferiore a 300 kg/mm e vuoti residui sui campioni compresi tra 3 e 6 %. Il prezzo di applicazione prevede la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg/m2), la stesa del conglomerato mediante vibrofinitrice, le cui dimensioni minime permettano interventi in strade di larghezza non inferiore a 3 m, ed il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte, privo di sgranamenti e difetti visivi dovuti a segregazione degli inerti, ben regolare (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 1,0 cm in qualsiasi direzione per le strade extraurbane) (scostamenti della superficie rispetto al regolo di 4 m inferiori a 0,5 cm in qualsiasi direzione per le strade urbane). La		8,00	6,150	7,000	344,40		
	*(larg.=(6,50+5,00)/2) SOMMANO mq/cm		7,00	5,750	5,000	201,25 545,65	2,37	1.293,19
14 06.06.22	Esecuzione di strisce longitudinali della larghezza di 12 cm, mediante vernice rifrangente del colore bianco o giallo, o vernice spartitraffico non rifrangente di grande resistenza all'usura, compreso ogni onere occorrente per dare il lavoro a regola d'arte e secondo le prescrizioni regolamentari. Piazza Cacciola strada	2,00 2,00	6,00 3,50			12,00 7,00		
	SOMMANO m	2,00	3,30			19,00	1,14	21,66
.5 .66.01.26	Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi: l'uso per tutta la durata dei lavori al fine di assicurare una gestione del cantiere in sicurezza; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 14, di sostegno posto ad interasse massimo di m							
COLUMN MERCOL PERSONNEL PROPERTY DE CONTRACTOR DE CONTRACT	A RIPORTARE	į	1		73	Tits	_	7.491,76

Num,Ord.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI		DIME	NSIONI			IMPORTI	
TARIFFA		par. ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	unitario	TOTALE
	RIPORTO							7.491,7
	1,50; l'infissione nel terreno per un profondità non inferiore a cm 50 del tondo di ferro; le legature per ogni tondo di ferro con filo zincato del diametro minimo di mm 1,4 posto alla base, in mezzeria ed in sommità dei tondi di ferro, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; tappo di protezione in PVC "fungo" inserita all'estremità superiore del tondo di ferro; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; compreso lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine lavori, tutti i materiali costituenti la recinzione sono e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori. Piazza Cacciola strada		5,80 15,00 5,00		1,200 1,200 1,200	6,96 18,00 6,00		
	SOMMANO m ²	1				30,96	10,52	325,70
16 26.03.04	Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata della fase che prevede il lampeggiante al fine di assicurare un'ordinata gestione del cantiere garantendo meglio la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione per tutto il periodo della fase di lavoro al fine di garantime la funzionalità e l'efficienza; l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Piazza Cacciola strada	The control was assumed an in the control of the co				2,00		
	SOMMANO cad					2,00	30,41	60,82
17 01.02.05.002	Trasporto di materie, provenienti da scavi – demolizioni, a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori o alla discarica del comprensorio di cui fa parte il Comune medesimo, autorizzate al conferimento di tali rifiuti, o su aree preventivamente acquisite dal Comune ed autorizzate dagli organi competenti, e per il ritorno a vuoto. Escluso l'eventuale onere di accesso alla discarica, da compensarsi a parte per ogni mc di scavo o demolizione misurato in sito e per ogni chilometro per materie provenienti dagli scavi o dalle demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 – 1.4.2.1 – 1.4.3 – 1.4.4 eseguiti in ambito urbano Chilometri 15,000 Vedi voce nº 2 [m² 89.45] Vedi voce nº 3 [m³ 19.17] Vedi voce nº 4 [mc 10.56] Vedi voce nº 5 [m³ 5.16] a detrarre Vedi voce nº 8 [mc 8.03] Sommano positivi mc X km Sommano negativi mc X km	15,00 15,00 15,00 15,00			0,030	40,25 287,55 158,40 77,40 -120,45 563,60 -120,45		
	SOMMANO mc X km		# # # # # # # # # # # # # # # # # # #			443,15	0,63	279,18
8).C.	Operaio Comune Piazza Cacciola Pulizia e sistemazione grate	3,00			7,000	21,00		
111 (and 111 (at 111 (A RIPORTARE					21,00		8.157,46



Num.Ord.			DIME	NELON			pag. {		
TARIFFA	. DESIGNAZIONE DEI LA VORI		lung.	N S I O N larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI		
	RIPORTO	par.ug.	nung.	iarg.	ripeso	21.00	unitario	TOTALE	
	SOMMANO h			No. 1980 Commission of Particle States		21,00	22,58	8.157,4 474,1	
19 O.Q.	Operaio Qualificato Piazza Cacciola Pulizia e sistemazione grate	3,00	TO THE RESERVE OF THE PARTY OF		7,000	21,00			
	SOMMANO h					21,00	24,34	511,1	
20 O.S.	Operaio Specializzato Piazza Cacciola Pulizia e sistemazione grate	3,00			7,000	21,00			
	SOMMANO h					21,00	26,12	548,52	
	Parziale LAVORI A MISURA euro						-	9.691,30	
	TOTALE euro Taormina, 31/07/2020	4 () () () () () () () () () (THE RESERVE THE PROPERTY OF TH				_	9.691,30	
	Il Tecnico Geom. Sorbello Carmelo Roberto								
		MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A							
				1					
			1						
		* *** · · · · · · · · · · · · · · · · ·							
		1	Carlonally maners of contains to the	man and a constraint of the					
	A RIPORTARE								

A RIPORTARE

I M P O R T I DESIGNAZIONE DEI LAVORI TOTALE RIPORTO QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI LAVORI euro Oneri per la Discarica (Kg. 43000,00 x € 0,01) euro 9.691,30 Espurgo euro 430,00 1.200,00 Sommano euro I.V.A. del 22,00 % euro 11.321,30 2.490,69 TOTALE euro 13.811,99 Taormina, 31/07/2020 Il Tecnico Geom. Sorbello Carmelo Roberto

OGGETTO: Assegnazione risorse per la regolarizzazione spesa per lavori di somma urgenza relativi alla riparazione di un tratto di condotta fognaria, in Piazza Cacciola, sita nel Comune di Taormina.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/2000.

Nell'intesa che la spesa rientri tra quelle previste all'art. 188 c. 1 quater del TUEL, vedi pure deliberazione della Corte dei Conti 197/2018 RPSP del 17.10.2018.

Taormina lì 04,08,200

Il Responsabile dell'Area Urbanistica Lavori Pubblici (Ing. Massimo Puglisi)

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della L.R. 30/2000, in ordine alla regolarità contabile si esprime:

PARERE FAVOREVOLE

PREN. 999/2020 E 13.811,99

Taormina lì 04, 08. 2020

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria (Rag. Curcuruto Rosario)

Mario Bolognari **GLI ASSESSORI** Vincenzo Scibilia Francesca Gullotta IL SEGRETARIO COMUNALE Antonino Bartolotta lfr∉do Ferraro Graziella Longo Il presente atto é stato pubblicato all'Albo comunale dal __ del Registro pubblicazioni. con il n._____ Il Messo Comunale CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44: è stata affissa all'albo pretorio il ______ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1). Il Segretario Comunale Antonino Bartolotta LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____ [] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R., n. 44/91) [x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R., n. 44/91) Il Segretario Comunale Dalla Residenza municipale, il

Antonino Bartolotta

IL SINDACO