



Comune di Taormina

Registro Delibere N. 111 del 27/05/2024

ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR), M5C3I1.1.1 (MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE" COMPONENTE 3 "INTERVENTI SPECIALI PER LA COESIONE TERRITORIALE" INVESTIMENTO 1 "STRATEGIA NAZIONALE PER LE AREE INTERNE" LINEA DI INTERVENTO 1.1.1 "POTENZIAMENTO DEI SERVIZI E DELLE INFRASTRUTTURE SOCIALI DI COMUNITÀ") FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA AI SENSI ART. 120 COMMA 9 D.LGS. 36/2023 PER L'INTERVENTO DI "RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO BACIGALUPO - RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI".

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventisette** del mese di **maggio** alle ore **16:20** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Vicesindaco **Giuseppe Sterrantino** la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale **Giuseppe Bartorilla**.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
CATENO DE LUCA	Sindaco	No
GIUSEPPE STERRANTINO	Assessore	Si
ALESSANDRA CULLURA'	Assessore	No
ANTONIO LO MONACO	Assessore	Si
MARIO QUATTROCCHI	Assessore	Si
JONATHAN SFERRA	Assessore	Si

PRESENTI: 4

ASSENTI: 2

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità
tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile,
parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto;

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto "immediatamente esecutivo" ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

**Proposta di deliberazione predisposta su iniziativa
dell'Assessore Area Urbanistica e Lavori Pubblici : Ing. Antonio Lo Monaco**

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), M5C3I1.1.1 (missione 5 "Inclusione e coesione" componente 3 "Interventi speciali per la coesione territoriale" investimento 1 "Strategia nazionale per le aree interne" linea di intervento 1.1.1 "potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità") finanziato dall'Unione Europea – Next Generation EU - Approvazione PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA ai sensi art. 120 comma 9 D.Lgs. 36/2023 per l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO BACIGALUPO - RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI"
CUP E84H22000500001

PREMESSO CHE:

- il Comune di Taormina ha partecipato all'avviso pubblico dell'Agenzia per la Coesione Territoriale n.300 del 31-3-2022 per la presentazione di proposte di intervento per i servizi e le infrastrutture sociali di comunità da finanziare nell'ambito del PNRR M5C3I1.1.1, presentando circostanziata domanda ed è risultato finanziato l'intervento di riqualificazione dello stadio di calcio "V. Bacigalupo" con Decreto Direttore Generale Agenzia per la Coesione Territoriale n° 440 / 2022 del 9-12-2022 per l'importo di € 751.140,00;
- con decreto del Ministero Economia e Finanze del 13-3-2023 ("Fondo opere indifferibili 2023. Preassegnazione") è stato preassegnato al Comune di Taorminae l'ulteriore contributo di € 75.114,00 per l'aumento dei costi dei materiali in relazione al progetto di che trattasi (v. Allegato 1 pag. 127 allo stesso Decreto)
- è stato sottoscritto l'accordo di concessione di finanziamento con l'Agenzia per la Coesione Territoriale (titolare dell'intervento) in data 4-4-2023, assumendo quindi l'Ente le relative obbligazioni e vantaggi;
- con determina dirigenziale n. 137 del 24-4-2023 il RUP geom. Santo Allegra ha approvato ai sensi art. 48 c.5 D.L. 77/2021 la fase "progetto esecutivo", in seguito con determinazione RUP n. 200 del 14-6-2023 veniva rettificato il codice CUP;
- a firma del responsabile Area Urbanistica e Lavori Pubblici ing. Massimo Puglisi è stato predisposto conseguentemente un aggiornamento del progetto esecutivo precedentemente approvato con precedente delibera G.M. n° 110 del 3-5-2022, e che lo stesso è stato validato dal RUP geom. Santo Allegra dipendente dell'Ente in data 4-5-2023;
- con delibera G.M. 133 del 12-5-2023 è stato approvato un nuovo progetto con il maggior importo previsti di € 824.000,00 comprensivo del contributo F.O.I. per tenere conto dell'aumento del costo materiali (importo di poco minore ai finanziamenti disponibili €751.140+€75.114=€826.254,00);
- a seguito di avviso del 22-6-2023, è stata svolta procedura di gara negoziata senza bando per l'affidamento dei lavori, ai sensi art. 63 D.Lgs. 50/2016 CIG 9883657BC4 tramite MEPA

RDO 3717007 per l'importo a base d'asta € 570.371,52 oltre IVA 22%, invitando 5 operatori, con termine presentazione offerta 28-6-2023 h 23:59, aggiudicando i lavori;

- con determina dirigenziale n. 225 del 6-7-2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura negoziata senza bando;
- a seguito dei controlli sui requisiti generali e particolari di affidamento sull'operatore economico aggiudicatario, con determina dirigenziale n. 56 del 5/4/2024 si dispone l'aggiudicazione efficace in favore dell'operatore F.LLI ANASTASI S.R.L.;
- a seguito della nota acquisita dal Comune di Taormina prot. 12287 del 14/4/2023 ed inviata dal M.E.F., si sono inseriti i dati sul sistema REGIS per la verifica "ex-post" relativa all'assegnazione del "Fondo Opere indifferibili" (F.O.I.) primo semestre 2023, a seguito del quale l'originario contributo F.O.I. di € 75.114,00 è stato rimodulato, come fabbisogno reale rispetto alla pre-assegnazione forfettaria del 10% importo originario (attingendo anche dagli imprevisti), passando agli importi € 32.286,13 per il 2023 ed € 28.342,38 per il 2024, per un totale di €60.628,51 (invece di € 75.114,00 relativo alla pre-assegnazione forfettaria); tale contributo, sommato all'originario finanziamento, dà luogo ad un'entrata vincolata totale di € 811.768,51;
- a seguito del successivo affidamento diretto dell'incarico di direzione lavori, con ordine di servizio prot. 36200 del 8-11-2023 è stato emanato l'ordine di servizio n.1 – autorizzazione alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ed in data 19-12-2023 è stato sottoscritto il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza;
- con determina dirigenziale n.21 del 6-3-2024 è stato nominato il RUP ing. Antonino Gullotta, in possesso degli specifici requisiti, dipendente dell'Ente a tempo determinato assunto a seguito di superamento di concorso pubblico, in sostituzione del deceduto RUP geom. Santo Allegra;
- a seguito di sopralluogo di tecnico della società privata preposta dalla Lega Nazionale Dilettanti (L.N.D.) con specifiche prove di drenaggio, è emersa la necessità di parziale adeguamenti dello strato superficiale del sottofondo del campo, sottostante il manto di erba sintetica, per migliorarne il drenaggio, nonché di ulteriori opere riguardanti in particolare il drenaggio delle acque piovane e del tipo di manto di erba artificiale in compensazione, al fine di conseguire l'autorizzazione allo svolgimento di gare dilettantistiche con autorizzazione della società privata preposta facente capo alla L.N.D.; inoltre per vantaggi sociali, economici ed ambientali, si prevede di riposizionare parte del manto artificiale esistente dello stadio Bacigalupo nel sottostante campo di allenamento di supporto, invece del totale smaltimento in discarica;

RITENUTO pertanto opportuno fornire atto di indirizzo all'Ufficio Lavori Pubblici per gli adempimenti successivi la necessaria variante al progetto esecutivo;

VISTI

- il d.Lgs. 267/2000 e s.m.i. e l'Ordinamento Amministrativo EE.LL. vigente in Sicilia;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di contabilità;
- il D.Lgs. 50 del 18.04.2016 e s.m.i., il D.Lgs. 36/2023;
- la L.R. 12 del 12.07.2011 e s.m.i.;
- la L.R. 8 del 17.05.2016 e s.m.i.;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

RITENUTO pertanto che occorre procedere, ad approvazione della perizia di variante e suppletiva rispetto il progetto esecutivo approvato con delibera G.M. n° 133 del 12-5-2023, dell'intervento "RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO BACIGALUPO - RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI" con un quadro economico

QUADRO ECONOMICO

A) IMPORTO DEI LAVORI

a.1	Importo complessivo dei lavori a misura	€	699.664,12	
	di cui costo della manodopera	€	84.283,72	
a.2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.943,07	
a.3	Importo lavori soggetto a ribasso	€	691.721,05	
a.4	ribasso d'asta (20,625%) su a.3	€	142.667,47	
a.5	Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri sicurezza	€	556.996,65	€ 556.996,65

B) SOMME A DISPOSIZIONE

b.1	Rilievi accertamenti e indagini	€	0,00	
b.2	Incarichi interni all'Amministrazione per funzioni tecniche 1,2%	€	8.395,97	
b.3	Progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione	€	0,00	
b.4	Direzione Lavori, liquidazione e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione al netto del ribasso in sede di offerta	€	49.000,00	
b.5	Collaudo statico, Amministrativo ecc.	€	0,00	
b.6	Perizia di variante e suppletiva	€	18.422,00	
b.7	Cassa di previdenza (INARCASSA) 4% su b4, b6	€	2.696,88	
b.8	Servizi di consulenza	€	0,00	
b.9	Imprevisti	€	8.079,60	
b.10	Oneri discarica	€	8.200,00	
b.11	Spese per pubblicità, pareri e ove previsto opere artistiche	€	2.196,00	
b.12	Oneri per omologazione L.N.D. compreso I.V.A.	€	14.800,00	
b.13	I.V.A. sui lavori 22% sui lavori	€	122.539,26	
b.14	I.V.A. su abbattimento barriere architettoniche	€	0,00	
b.15	I.V.A. su spese tecniche 22% b4, b6	€	15.426,15	
b.16	I.V.A. su oneri omologazione L.N.D. 22%	€	3.256,00	
b.17	I.V.A. su oneri accesso a discarica 22%	€	1.760,00	
b.18	I.V.A. su servizi di consulenza 22%	€	0,00	
Totale somme a disposizione		€	254.771,86	€ 254.771,86
IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO				€ 811.768,51

per un importo complessivo dell'intervento di € 811.768,51 del progetto. I lavori, con la perizia di variante e suppletiva, passano da € 465.503,33+iva 22% ad € 556.996,65 + iva 22% = € 679.535,91, con una variazione percentuale in aumento +19,65% <20%, ammissibile ai sensi delle "INDICAZIONI RELATIVE ALLE VARIAZIONI DELLE PROPOSTE PROGETTUALI" (art. 12 comma 6 Avviso pubblico e art. 7 dell'Accordo di concessione di finanziamento, Rev. 0 del 27 giugno 2023) trasmesse al Comune di Taormina dall'Agenzia per la Coesione Territoriale amministrazione titolare della misura PNRR, nonché ai sensi del Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023 art. 120 comma 9 sul cosiddetto "quinto d'obbligo" ("*qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante possa imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste.*") e dell'art.27 del Capitolato Speciale d'Appalto presente tra i documenti di gara.

Preso atto della disponibilità della Ditta esecutrice ad atto di sottomissione ed a verbale nuovi prezzi, si dà mandato pertanto al RUP Ing. Antonino Gullotta a compiere i necessari adempimenti amministrativi per l'accertamento in entrata e l'impegno di spesa relativi ai lavori in variante, a favore della Ditta esecutrice Fratelli Anastasi S.R.L. aggiudicataria, in particolare rispetto quelli della determina dirigenziale n. 225 del 6-7-2023, appresso riportati:

ACCERTAM. ENTRATA N.282/2023 ESERCIZIO 2023 CAP. 40300.10.43001008 € 376.580,36
ACCERTAM. ENTRATA N.282/2023 ESERCIZIO 2024 CAP. 40300.10.43001008 € 191.333,70
Impegni di spesa a favore ditta Fratelli Anastasi S.R.L. :
IMPEGNO SPESA 1059/2023 ESERCIZIO 2023 CAP. 06012.02.00601203 € 376.580,36
IMPEGNO SPESA 1059/2024 ESERCIZIO 2024 CAP. 06012.02.00601203 € 191.333,70

In particolare si dà mandato al RUP ad eseguire:

- Accertamento in entrata a valere sui fondi PNRR sul cap. 40300.10.43001008 per € 134.995,68 utilizzando parte della somma € 142.667,47 corrispondente ai ribassi d'asta summenzionati post-aggiudicazione di gara per i lavori, importi compresi nel finanziamento assegnato e che l'Ente può utilizzare per le varianti in corso d'opera sino a fine lavori;
- IMPEGNO SPESA aggiuntivo a favore ditta esecutrice F.lli Anastasi S.R.L. di (679.535,91-376.580,36-191.333,70) = € 111.621,85, importo comprensivo dell'IVA al 22%;
- IMPEGNO SPESA aggiuntivo in favore del direttore dei lavori incaricato, ing. Antonio Chillemi, che ha redatto la perizia di variante de quo, per l'importo di € 18.422,00+oneri previdenziali 4% (sul precedente importo) oltre IVA 22% (sui 2 precedenti importi), in totale € 23.373,83 comprensivi di oneri previdenziali ed IVA 22%.

ACCERTAM. ENTRATA ESERCIZIO 2024 CAP. 40300.10.43001008 € 134.995,68

Impegni di spesa a favore ditta Fratelli Anastasi S.R.L. :

IMPEGNO SPESA ESERCIZIO 2024 CAP. 06012.02.00601203 € 111.621,85

Impegni di spesa a favore direttore lavori ing. Antonio Chillemi

IMPEGNO SPESA ESERCIZIO 2024 CAP. 06012.02.00601203 € 23.373,83

ACQUISITI I PARERI FAVOREVOLI dei Responsabili interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Tutto ciò premesso e considerato si

PROPONE CHE LA GIUNTA DELIBERI DI

- 1) **APPROVARE** i richiami e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 2) **APPROVARE** la perizia suppletiva e di variante per l'intervento "RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO BACIGALUPO - RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI" per l'importo complessivo di € 811.768,51 a firma dell'ing. Antonio Chillemi direttore dei lavori in corso, con il quadro economico (in variante rispetto quanto in precedenza approvato con delibera G.M. 133 del 12-5-2023) appresso riportato:

QUADRO ECONOMICO			
A) IMPORTO DEI LAVORI			
a.1	Importo complessivo dei lavori a misura	€	699.664,12
	di cui costo della manodopera	€	84.283,72
a.2	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€	7.943,07
a.3	Importo lavori soggetto a ribasso	€	691.721,05
a.4	ribasso d'asta (20,625%) su a.3	€	142.667,47
a.5	Lavori al netto del ribasso comprensivi di oneri sicurezza	€	556.996,65
			€ 556.996,65
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
b.1	Rilievi accertamenti e indagini	€	0,00
b.2	Incarichi interni all'Amministrazione per funzioni tecniche 1,2%	€	8.395,97
b.3	Progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione	€	0,00
b.4	Direzione Lavori, liquidazione e contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione al netto del ribasso in sede di offerta	€	49.000,00
b.5	Collaudo statico, Amministrativo ecc.	€	0,00
b.6	Perizia di variante e suppletiva	€	18.422,00
b.7	Cassa di previdenza (INARCASSA) 4% su b4, b6	€	2.696,88
b.8	Servizi di consulenza	€	0,00
b.9	Imprevisti	€	8.079,60
b.10	Oneri discarica	€	8.200,00
b.11	Spese per pubblicità, pareri e ove previsto opere artistiche	€	2.196,00
b.12	Oneri per omologazione L.N.D. compreso I.V.A.	€	14.800,00
b.13	I.V.A. sui lavori 22% sui lavori	€	122.539,26
b.14	I.V.A. su abbattimento barriere architettoniche	€	0,00
b.15	I.V.A. su spese tecniche 22% b4, b6	€	15.426,15
b.16	I.V.A. su oneri omologazione L.N.D. 22%	€	3.256,00
b.17	I.V.A. su oneri accesso a discarica 22%	€	1.760,00
b.18	I.V.A. su servizi di consulenza 22%	€	0,00
	Totale somme a disposizione	€	254.771,86
	IMPORTO COMPLESSIVO PROGETTO		€ 811.768,51

- 3) **DARE ATTO** che le spese necessarie per la perizia di variante in oggetto ammontano ad €111.621,85 per lavori comprensivo IVA e ad € 23.373,83 per servizi tecnici di ingegneria ed architettura comprensivo oneri previdenziali ed IVA, ed in totale €134.995,68, e che tali spese trovano copertura nel ribasso d'asta dei lavori già coperto da finanziamento e pari al 20,625% x 570.371,52 = € 117.639,13 oltre IVA 22%, in totale € 143.519,73, importo che, seppur prenotato prima della procedura negoziata, non è stato mai oggetto di impegno di spesa;
- 4) **DARE MANDATO** al RUP nominato con delibera G.M. n° 110 del 3-5-2022, ing. Antonino Gullotta, di predisporre gli atti consequenziali, ivi compresa le assunzioni degli accertamenti in entrata e degli impegni di spesa seguenti:

ACCERTAM. ENTRATA ESERCIZIO 2024 CAP. 40300.10.43001008 € 134.995,68.

Impegno di spesa per i lavori comprensivo IVA 22%:

IMPEGNO SPESA ESERCIZIO 2024 CAP. 06012.02.00601203 € 111.621,85.


Impegno di spesa per i servizi tecnici di ingegneria ed architettura relativi alla perizia di variante comprensivo oneri previdenziali 4% ed IVA 22%:

IMPEGNO SPESA ESERCIZIO 2024 CAP. 06012.02.00601203 € 23.373,83.

- 5) **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, c. 2, della L.R. n. 44/91 e ss. mm. e ii..

Taormina li 27/05/2024

**L'Assessore dell'Area
Urbanistica e LL.PP.
Ing. Antonio Lo Monaco**






COMUNE DI TAORMINA
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), M5C3I1.1.1 (missione 5 "Inclusione e coesione" componente 3 "Interventi speciali per la coesione territoriale" investimento 1 "Strategia nazionale per le aree interne" linea di intervento 1.1.1 "potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali di comunità") finanziato dall'Unione Europea - Next Generation EU - Approvazione PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA ai sensi art. 120 comma 9 D.Lgs. 36/2023 per l'intervento di "RIQUALIFICAZIONE DELLO STADIO BACIGALUPO - RIFACIMENTO MANTO IN ERBA SINTETICA, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI"
CUP E84H22000500001

AREA LAVORI PUBBLICI-SUAP-PATRIMONIO
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ
TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica.

Taormina li 23/5/2024 IL RESPONSABILE DELL'AREA LL.PP.-SUAP-PATRIMONIO


Ing. Vincenzo BARBAGALLO

AREA ECONOMICO FINANZIARIA
PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ
CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Taormina li 22-5-2024 IL RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIA


Dott.ssa Angela LA TORRE

IL SINDACO
Cateno De Luca

GLI ASSESSORI
Giuseppe Sterrantino

Alessandra Cullurà

Jonathan Sferra

Mario Quattrocchi

Antonio Lo Monaco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Bartorilla

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____
con il n. _____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il

22/05/2014

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla